

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO FINANSIJA/  
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
И ТРЕЗОРА

BOSNIA AND HERCEGOVINA  
MINISTRY OF FINANCE  
AND TREASURY

Broj: 05-02-2-8792-27 /18  
Sarajevo, 22.02.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO 27.02.2019.

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02 -	16-1-	433	19 -

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
ZASTUPNIČKI DOM  
DOM NARODA

**Predmet: Dostava Informacije o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine.-**

Poštovani,

Sukladno zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 05-07-1-3118-15/18 od 21.12.2018. godine u privitku dostavljamo Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine. Napominjemo da je Informacijom obuhvaćena realizacija višegodišnjih projekata zaključno sa 30. rujnom 2018. godine, a da će realizacija višegodišnjih projekata sa 31.12.2018. godine biti obuhvaćena Izvješćem o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

S poštovanjem,



PRIVITAK  
-kao u tekstu

DOSTAVLJENO:  
-naslovu 2x  
-pismohrana

**I N F O R M A C I J A**

**O REALIZIRANJU**  
**VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA U INSTITUCIJAMA**  
**BOSNE I HERCEGOVINE**

## Sadržaj

I.	Uvod.....	4
II.	Pregled višegodišnjih projekata prema izvorima finansiranja .....	5
III.	Realiziranje višegodišnjih projekata prema institucijama Bosne i Hercegovine.....	5
1.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.....	6
-	Remont helikoptera.....	6
-	Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine-program „Perspektiva“ .....	6
-	Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine .....	6
-	Nabavka helikoptera za potrebe Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine .....	6
2.	Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine .....	7
3.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.....	7
□	Kupovina, adaptacija i opremanje objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, .....	7
□	Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu.....	7
4.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.....	8
5.	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.....	8
6.	Uprava za indirektno oporezivanje .....	9
□	Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj.....	9
□	Izgradnja graničnog prijelaza Gradiška .....	9
□	Implementiranje NCTS-a.....	9
□	Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša Užljebić i ostalih graničnih prijelaza .....	9
□	Nabavka objekta za smještaj sjedišta UIO i Regionalnog centra Banja Luka .....	9
□	Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u vazдушnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama UIO.....	9
□	Implementacija rezervne lokacije za carinski podsistem informacijskog sistema Uprave za indirektno oporezivanje.....	9
□	Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija .....	9
7.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera .....	10
8.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine .....	10
9.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine .....	11

10. Državna agencija za istrage i zaštitu.....	11
11. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Sufinansiranje evropskog zimskog festivala za mlade 2019. godine –EYOF“ .....	11
12. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.....	11
13. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine .....	11
a) Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu .....	12
b) Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine .....	12
c) Nabavka objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru .....	12
e) Nabavka zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu .....	12
f) Nabavka i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH.....	13
14. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.....	13
15. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine .....	13
16. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.....	13
17. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova .....	14
IV. Prijedlog zaključaka.....	14
Tabele (Pregled višegodišnjih projekata u implementacija).....	15

## I N F O R M A C I J A

### O REALIZIRANJU VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

#### I. Uvod

Informacija je sačinjena radi upoznavanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa problemima u realiziranju višegodišnjih projekata institucija Bosne i Hercegovine, te sa ciljem unaprijeđenja ovog procesa što će u krajnjoj instanci rezultirati efikasnijem korištenju odobrenih sredstava za ove namjene.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 108. sjednici održanoj 19.7.2017. godine usvojilo Informaciju o realizaciji višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka kojima se:

- zadužuju institucije BiH koje realiziraju višegodišnje projekte da za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pripreme detaljne izvještaje o realiziranju višegodišnjih projekata koji će sadržavati sve relevantne podatke, a posebno razlog kašnjenja, kao i prijedloge mjera za ubrzanje realiziranja ovih projekata.
- zadužuje Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da, nakon realizacije prethodnog zaključka, pripremi Instrukciju o višegodišnjim projektima.

Ured za reviziju institucija BiH, je u Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Izvješća o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, naveo preporuke:

- Ministarstvo finansija i trezora treba pripremiti detaljnu Informaciju, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji višegodišnjih kapitalnih projekata, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine informirati Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o nerealiziranim projektima koji se prenose u iduću godinu, visini nerealiziranih sredstava, kao i razlozima zbog kojih nisu realizirani, a kako je propisano odredbama Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
- Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine treba donijeti Instrukciju o višegodišnjim projektima kako bi se uspostavio kvalitetan proces upravljanja kapitalnim projektima u skladu sa stvarnim potrebama za budžetskim sredstvima te sistemski regulisalo pitanje višegodišnjih projekata uz uspostavljanje mehanizma kontrole za efikasnije korištenje budžetskih sredstava.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je u predmetnom Izvještaju konstatirao da je realiziranje višegodišnjih kapitalnih projekata 28,7% u odnosu na plansku veličinu, zbog kašnjenja u provođenju tenderskih procedura kod većine institucija BiH, sporog rješavanja imovinsko-pravih odnosa, kašnjenja realizacije projekta digitalizacije i dr. Nadalje, navedeno je i da još uvijek značajan broj institucija koje nisu dugoročno riješile pitanje smještaja i koje izdvajaju značajna sredstva za ove namjene, a imale su odobrena sredstva na raspolaganju, što se prvenstveno odnosi na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za višegodišnji projekt „Nabavka i opremanje objekta za Centralni ured i Regionalni centar Banja Luka“, Agenciju za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za projekt izgradnje zgrade za smještaj Agencije, Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (Zakonom o budžetu za 2017. godinu propisano je finansiranje nabavke zgrade iz sredstava od naknada za prelete, a da će Odluku o visini sredstava za ovu namjenu donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine).

## **II. Pregled višegodišnjih projekata prema izvorima finansiranja**

Odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odobreni su višegodišnji projekti institucija Bosne i Hercegovine, a pregled višegodišnjih projekata u implementaciji je sastavni dio Informacije. Višegodišnji projekti koji su završeni tokom 2018. godine i za koje institucije BiH trebaju dostaviti izvještaj Vijeću ministara BiH nisu obuhvaćeni ovim pregledom.

Institucije koje realiziraju višegodišnje projekte navedene u tabeli (u prilogu akta) u 2018. godini raspolagale su sredstvima u ukupnom iznosu 184,3 mil. KM (prenesena sredstva u iznosu 147,1 mil. KM, te budžetska sredstva, donacije i druga namjenska sredstva u 2018. godini u iznosu 37,2 mil. KM).

**Ukupna vrijednost višegodišnjih projekata u implementaciji je 488,1 mil. KM i ista obuhvata:**

- ukupno izvršenje višegodišnjih projekata (zaključno sa 30.9.2018. godine) u iznosu 215,7 mil. KM,
- naturalne donacije, tehničku pomoć i sl. (kolona 8 i kolona 11 tabele) u iznosu 12,2 mil. KM,
- raspoloživa sredstva na dan 1.10.2018. godine u iznosu 158,4 mil. KM i
- planirano finansiranje u narednom periodu u iznosu 101,8 mil. KM.

**Raspoloživa sredstva u ukupnom iznosu 158,4 mil. KM uključuju sredstva iz sljedećih izvora:**

- Budžetska sredstva u iznosu 116,5 mil. KM
- Namjenska sredstva (prihodi po posebnim propisima koje u okviru nadležnosti ostvaruje Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine) u iznosu 12,1 mil. KM;
- Donatorska i sredstva grantova u iznosu 8,5 mil. KM (uključujući i planiranu donaciju SAD za nabavu helikoptera koja se realizira udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales -FMS Trust Fund u iznosu 8,1 mil. KM);
- Kreditna sredstva u iznosu 1,7 mil. KM;
- Sredstva za posebne projekte - sredstva UMTS-a u iznosu 8,9 mil. KM;
- Sredstva sukcesije po osnovu klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu 10,7 mil. KM

**Planirano finansiranje u narednom periodu u iznosu 101,8 mil. KM uključuje:**

- Budžetska sredstava u iznosu 97,8 mil. KM
- Donacije u iznosu 3,4 mil. KM
- Sredstva sukcesije po osnovu klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu 0,6 mil. KM

**U tabeli koja je sastavni dio Informacije evidentiran je pregled finansijskih pokazatelja višegodišnjih projekata u implementaciji.**

## **III. Realiziranje višegodišnjih projekata prema institucijama Bosne i Hercegovine**

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine je, postupajući po preporuci Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, budžetskim korisnicima nadležnim za realizaciju višegodišnjih projekata, uputilo zahtjev za dostavu podataka i informacija o provedbi aktivnosti na implementaciji višegodišnjih projekata.

Većina institucija je u dostavljenom materijalu navela finansijske pokazatelje izvršenja višegodišnjih projekata, obrazloženje razloga prolongiranja realizacije, bez predlaganja mjera za ubrzanje realizacije višegodišnjih projekata.

U daljnjem tekstu navodimo obrazloženja realiziranja višegodišnjih projekata koje su budžetski korisnici naveli u dostavljenim izvještajima.

#### **1. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine**

U toku je realiziranje četiri višegodišnja projekta (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 29,8 mil. KM, uključujući i 8,1 mil. KM planirane donacije SAD za nabavku helikoptera koja se realizira udruživanjem sredstava u FMS Trust Fund) i to:

- Remont helikoptera
- Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine-program „Perspektiva“
- Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- Nabavka helikoptera za potrebe Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Kašnjenje realiziranja projekta „Remont helikoptera“ rezultat je podnešene žalbe ponuđača i provedbe žalbenog postupka. Izmjenom Odluke o odobravanju projekta „Remont helikoptera“ prolongiran je završetak projekta do kraja 2020. godine. Procedura ugovaranja nije završena, jer je na posljednju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača uložena žalba. U toku je sudski spor na osnovu žalbe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Sudu Bosne i Hercegovine zbog posljednje odluke Ureda za žalbe Bosne i Hercegovine.

Po pitanju realizacije projekta „Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH sa periodom realizacije 2016.-2018. godina“, navedene su do sada poduzete aktivnosti: formiranje Projektnog tima koji je proveo ispitivanje tržišta, utvrdio taktičko-tehničke karakteristike vozila, uradio tendersku dokumentaciju i dr. Imajući u vidu da realizacija projekta ne prati planiranu dinamiku, kao i da nije zatvorena finansijska konstrukcija, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je istaklo da će se nabavka vozila provoditi sukcesivno u skladu sa raspoloživim sredstvima. Slijedom ovih činjenica, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pripremiло Odluku o izmjeni Odluke, kojom se realizacija projekta produžava do kraja 2021. godine.

Realizacija projekta „Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“ nije pratila planiranu dinamiku, jer je usvojen Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine“, kojim je starosna granica i dužina vojne službe za vojnike pomjerena sa dosadašnjih 35 odnosno 38 godina starosti na 40 godina starosti i 20 godina vojne službe, te se značajniji utrošak sredstava očekuje u periodu 2022.-2023. godina.

Realizacija projekta „Nabavka helikoptera za potrebe Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“, shodno usvojenoj Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predviđena je udruživanjem sredstava u FMS Trust Fund. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je formiralo Tim za izradu taktičko tehničkih karakteristika i implementaciju projekta, te je pripremljen završni prijedlog za nabavku tipa helikoptera (Huey II, Bell 412 i Airbus U-145). Oružane snage Bosne i Hercegovine predlažu da se izvrši hitna nabavka dva helikoptera UH-II (Huey II) udruživanjem finansijskih sredstava sa sredstvima iz FMS programa, čijom nabavkom bi zadržali sposobnost pružanja pomoći civilnim strukturama, obuci pilota i drugim potrebama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Upućen je zahtjev Uredu za odbrambenu saradnju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (ODC) sa potrebnim tehničkim zahtjevima helikoptera koji se namjeravaju kupiti. Nakon što ODC pribavi cijene za helikopter i opremu koja se zahtjeva, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će definirati konačnu specifikaciju u ovisnosti od potrebnih i raspoloživih finansijskih sredstava i dostaviti Pismo namjere Vladi Sjedinjenih Američkih Država.

## **2. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine**

**U toku je implementiranje višegodišnjeg projekta „Podrška procesu evropskih integracija BiH“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,2 mil. KM).**

Dinamika realizacije projekta nije u skladu sa planiranom zbog kašnjenja u dostavi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije tek u februaru 2018. godine, a ne u maju 2017. godine kako je očekivala Evropska komisija, a za očekivati je da će se kasniti i sa dostavom odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U narednom periodu očekuje se organizacija niza sastanaka u cilju tehničke finalizacije odgovora, definiranje spornih pitanja, usaglašavanje i prevođenje odgovora, štampanje određenog broja primjeraka za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i provedba aktivnosti u cilju izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i dr.

## **3. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje tri višegodišnja projekta (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 2 mil. KM) i to:**

- Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
- Kupovina, adaptacija i opremanje objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,
- Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu.

Po pitanju realizacije projekta „Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je pokrenulo proceduru izdavanja nove građevinske dozvole, u skladu sa korigiranim izvedbenim projektom. Paralelno sa pribavljanjem potrebnih dozvola, Ministarstvo je objavljivalo javne pozive za dostavljanje ponuda za izgradnju atrija. U više navrata su pokrenuti postupci poništavani. Realizacija projekta je uslovljena složenim procedurama za pribavljanje neophodnih dozvola za izvođenje radova jer je u pitanju zgrada Zemaljske vlade II koja je pod zaštitom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Takođe, otežavajuća okolnost je ograničen broj građevinskih firmi u Bosni i Hercegovini koje posjeduju neophodni certifikat Federalne vlade za projektovanje kao i izvođenje radova na objektima koji su pod zaštitom.



**Za višegodišnji projekt „Kupovina, adaptacija i opremanje diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine“** završene su aktivnosti: nabavka objekta u Beogradu i Zagrebu, adaptacija objekta u Otavi, Amanu i Štuttgartu, te sanacija grijanja u Briselu. Adaptacija objekta u Londonu najvećim dijelom je realizirana i u toku je adaptacija stanova za smještaj zaposlenih. Opremanje objekata u Beogradu je završeno i u toku je realizacija opremanja objekta u Londonu. U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o višegodišnjem kapitalnom projektu – „Kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine“ (“Službeni glasnik BiH”, broj 69/18) propisano je odobravanje sredstava u Budžetu 2019. godine (na ime uplaćenih sredstava u 2017. godini od strane Republike Srbije po osnovu obaveza za korištenje objekta Ambasade bivše SFRJ u Ankari, koji je pripao Bosni i Hercegovini u procesu sukcesije) u ukupnom iznosu 0,94 mil. KM. Iz ovih sredstava i sredstava prenesenih iz prethodne godine, finansirat će se rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata u Budimpešti i Madridu.

**Za višegodišnji projekt „Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu“** navedeno je da su rokovi za preseljenje pomjereni od strane nadležnog ureda NATO-a, tako da su pomjereni i rokovi za uplatu sredstava. Dinamika realizacije navedenog projekta zavisi od Projektnog ureda NATO u Briselu. Po zadnjim informacijama s kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, realizacija projekta se očekuje u prvoj polovini 2019. godine.

#### **4. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje projekta digitalizacije mikrovalnih veza javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, a raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 29,9 mil. KM.**

Realizirana je prva faza - izgradnja glavne digitalne mreže koja povezuje Sarajevo, Banju Luku i Mostar i pokriva digitalnim signalom tri digitalne oblasti.

Poništen je postupak javne nabavke za realizaciju Druge faze višegodišnjeg projekta (izgradnja digitalne mreže u preostalim šest digitalnih oblasti -Plješevica, Leotar, Udrigovo, Kmur, Tušnica, Vlačić), jer Ministarstvo nije zaprimilo nijednu zadovoljavajuću ponudu. Slijedom ove činjenice, a u cilju ubrzanja i stvaranja pretpostavke za potpunu realizaciju procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo će pokrenuti objedinjeni postupak javne nabavke (Druga i Treća faza), što obuhvata potpuni završetak procesa digitalizacije i pokrivanje cjelokupnog prostora Bosne i Hercegovine digitalnim zemaljskim signalom.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će odlukom formirati Komisiju za javnu nabavku opreme za Drugu i Treću fazu Projekta, a činit će je članovi iz Ministarstva i po jedan član iz sva tri Javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Po okončanju javne nabavke pristupit će se realizaciji ugovora i samim tim Projekat digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine dovesti do kraja, čime će teritorija Bosne i Hercegovine biti „pokrivena“ digitalnim signalom.

#### **5. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje projekta „Osiguranje nastavka poslovanja sistema nakon pada uzrokovanog katastrofom-uspostavljanje DR plana“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 1,5 mil. KM).**

Odluka o izboru sekundarne lokacije donesena je 31.5.2018. godine, te se u narednom periodu očekuje potpisivanje sporazuma sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, gdje će biti sekundarna lokacija, nakon čega će biti pokrenut proces javne nabavke.

#### 6. Uprava za indirektno oporezivanje

U toku je implementiranje osam višegodišnjih projekata (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 59,4 mil. KM) i to:

- Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj
- Izgradnja graničnog prijelaza Gradiška
- Implementiranje NCTS-a
- Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša Užljebić i ostalih graničnih prijelaza
- Nabavka objekta za smještaj sjedišta UIO i Regionalnog centra Banja Luka
- Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u vazdušnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama UIO
- Implementacija rezervne lokacije za carinski podsistem informacijskog sistema Uprave za indirektno oporezivanje
- Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija

Budžetski korisnik je, po pitanju realizacije višegodišnjih projekata naveo sljedeće:

- a) Završena je izgradnja graničnog prijelaza Bijača, a za izgradnju graničnog prijelaza Svilaj dobivena je građevinska dozvola i u toku je raspisivanje tendera za odabir izvođača radova.
- b) Završena je rekonstrukcija postojećeg objekta graničnog prijelaza Gradiška i prva faza izgradnje objekta, a završetak druge faze planiran je u četvrtom kvartalu 2018. godine.
- c) Realizirane su aktivnosti implementacije NCTS-a koje se finansiraju iz budžetskih sredstava, a sredstvima u iznosu 3,39 mil. KM iz IPA fondova koristit će se za finansiranje EU NCTS-a.
- d) Završena je izgradnja graničnog prijelaza Gorica i Ivanjica, te rekonstrukcija graničnog prijelaza Šamac i Izačić (u okviru višegodišnjeg projekta „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“).
- e) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u cilju realizacije višegodišnjeg projekta „Nabavka objekta za smještaj Sjedišta Uprave za indirektno oporezivanje i Regionalnog centra Banja Luka“, u više navrata, raspivala javni oglas za kupovinu objekta, međutim komisija je konstatala da po istim nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda. U slučaju da se u ovoj godini ne steknu uvjeti za nabavku objekta, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine će kod Upravnog odbora pokrenuti aktivnosti u smislu pronalaženja adekvatnog rješenja.
- f) Završena je procedura javne nabavke za prvu fazu realizacije višegodišnjeg projekta „Implementacija rezervne lokacije za carinski i porezni podsistem informacijskog sistema Uprave za indirektno oporezivanje“ i ista podrazumjeva nabavku visoko dostupne systemske platforme za rezervnu-sekundarnu lokaciju
- g) U okviru višegodišnjeg projekta „Izgradnja i opremanje novih i rekonstrukcija postojećih objekata na GP Vardište i u vazdušnim lukama Mostar i Tuzla za

potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije, carinskim ispostavama Uprave za indirektno oporezivanje i zaposlenih u inspekcijским službama“ završeni su radovi u vazdušnoj luci Mostar i u toku su aktivnosti na dobivanju upotrebne dozvole, zaključen je ugovor za izgradnju objekta u zračnoj luci Tuzla, a završetak radova planiran je za prvi kvartal 2019. godine.

- h) Realizacija višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnog prijelaza “Bratunac-Ljubovija” ne prati planiranu dinamiku, jer je u prvoj varijanti Idejnog projekta granični prijelaz predviđen kao međunarodni granični prijelaz za putnički promet i promet roba koje ne podliježu inspekcijском nadzoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, nakon donesene Odluke, utvrdilo prijedlog Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima shodno kojim je granični prijelaz Bratunac-Ljubovija određen za međunarodni cestovni promet putnika i roba na kojima se izvoze, uvoze i prevoze sve vrste roba koje podliježu inspekcijским kontrolama prilikom prometa preko državne granice. Shodno ovoj činjenici, urađeno je novo idejno rješenje kojim ukupna vrijednost projekta iznosi 14,5 mil. KM. Imajući u vidu da nedostaju sredstva u iznosu 3,5 mil. KM, Uprava je pripremila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke kojom se uvećava vrijednost višegodišnjeg projekta i isti dostavila na razmatranje Vijeću ministara BiH, a iznos potrebnih sredstava iskazala u aneksu budžetskog zahtjeva za 2019. godinu. Slijedom navedenog, Uprava nije u mogućnosti da poduzme aktivnosti na raspisivanju Javnog oglasa za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

#### **7. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera**

**U toku je realiziranje projekta „Izgradnja Državnog zatvora Bosne i Hercegovine, raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 4,5 mil. KM.**

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog: kašnjenja revizije projekta, nepovoljnih klimatskih uvjeta, obustave radova usljed provedbe privremene mjere od strane Okružnog suda Istočno Sarajevo, isteka mandata i izbora novih članova Upravnog odbora, provedbe sudskog postupka u vezi određivanja cijene tehničkog prijema objekta i dr. Potpisan je ugovor o tehničkom prijemu objekta sa rokom realizacije od dva mjeseca.

#### **8. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje projekta „Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine“, raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 3,5 mil. KM.**

Realiziranje projekta se ne provodi planiranom dinamikom, jer je Federalna uprava policije kasnila sa iseljenjem iz objekta. Nakon što je urađen glavni projekt, konačna vrijednost projekta utvrđena je u iznosu većem za 0,46 mil. KM. Ministarstvo pravde je Vijeću ministara dostavilo prijedlog Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju sprata za smještaj Tužilaštva BiH, kojom prestaje da važi Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16) i ukupna vrijednost višegodišnjeg projekta se povećava za 0,46 mil. KM. Vijeće ministara je na 157. sjednici održanoj 7. novembra 2018. godine usvojilo Odluku, kojom se sredstva u iznosu 0,46 mil. KM osiguravaju u budžetu Ministarstva pravde za 2019. godinu.

## **9. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje višegodišnjeg projekta „Izgradnja objekta za smještaj tražilaca azila-azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,04 mil KM).**

Navedeni iznos raspoloživih sredstava, utrošit će se do kraja tekuće godine za opremanje objekta Azilantskog centra, a time i okončati realizacija projekta.

## **10. Državna agencija za istrage i zaštitu**

**U toku je realiziranje projekta „Izgradnja objekta za smještaj Jedinice za specijalnu podršku“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 6,7 mil. KM)**

Dinamika realizacije projekta nije u skladu sa planom zbog provedbe procedure izbora lokacije i kupovine zemljišta za izgradnju, te provedbe javne nabavke za izradu idejnog rješenja. Realizacijom navedenih aktivnosti i pripremom glavnog projekta osigurani su preduvjeti za izgradnju objekta.

## **11. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Sufinansiranje evropskog zimskog festivala za mlade 2019. godine –EYOF“**

Raspoloživa sredstva projekta iznose 1,5 mil. KM i ista će, u skladu sa zahtjevima biti doznačena Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

## **12. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine**

**U toku je realizacija višegodišnjeg projekta „Izgradnje objekta Agencije i jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 10 mil. KM)**

Vijeće ministara je, na 149. sjednici održanoj 18.7.2018. godine usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju projekta "Izgradnje objekta za smještaj Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije". Agencija je pokrenula postupak nabavke i otvaranje ponuda predviđeno je u četvrtom kvartalu 2018. godine.

## **13. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine**

**U toku je realiziranje 5 projekata (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 6,4 mil. KM) , prema sljedećem:**

- Projekt smještaja institucija BiH u Sarajevu,
- Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH,
- Projekt nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru,
- Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta "Zrak" u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela,
- Nabavka zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu,

- Nabavka i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sistema video nadzora u objektu Predsjedništva BiH

U izvještaju o realiziranju višegodišnjih projekata budžetski korisnik, između ostalog, navodi:

**a) Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu**

Izvršeno je preseljenje institucija u objekat Union banke, a izmirenje obaveza realizirat će se u skladu sa zaključenim Ugovorom.

**b) Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine**

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog žalbi ponuđača i kompleksnosti nabavke, te je donesena Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta projektiranja, sanacije i rekonstrukcije krova u zgradi Predsjedništva BiH i realizacija projekta je sa ranijeg perioda 2015.-2017. godina pomjerena za period 2017.-2018. godina. Do sada su završeni radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova zgrade te sanacija dijela objekta koji je uništen požarom. Zaključen je ugovor za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta Predsjedništva BiH.

**c) Nabavka objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru**

Nabavljeni su objekti za smještaj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu. Izmirene su obaveze za porez za objekat Obavještajno-sigurnosne agencije, a u idućem periodu treba izmiriti obavezu za porez za objekt u kojem će biti smještena Državna agencija za istrage i zaštitu.

**d) Projektiranje zgrade, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela**

Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 152. sjednice održane 29.8.2018. godine stavljena je van snage Odluka o višegodišnjem projektu Projektiranje zgrade, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Zadužene su Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine da, u saradnji sa svim drugim nadležnim institucijama i resornim ministarstvima od kojih je potrebno pribaviti odgovarajuća mišljenja, pripreme i putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine dostave Vijeću ministara Bosne i Hercegovine odluku o višegodišnjem kapitalnom projektu, višegodišnjem kapitalnom ulaganju, koja će biti pripremljena u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Dokumentom okvirnog proračuna, a riječ je o trajnom smještaju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

**e) Nabavka zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu**

Zaključen je ugovor o kupovini objekta sa utvrđenom dinamikom realizacije.

#### **f) Nabavka i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH**

Višegodišnji projekt nije realiziran i u toku je provedba postupka za nabavku i montažu niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (pristiglo pet ponuda i u toku je njihova evaluacija). Za projekt video nadzora u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine zaključen je ugovor čija realizacija je planirana u posljednjem kvartalu tekuće godine.

#### **14. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine**

U toku je realiziranje projekta „Izvedbeni projekt edinstvenog izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,3 mil. KM).

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog: složenost nabavki (u više navrata se nije javio niti jedan ponuđač), angažiranost zaposlenih na provedbi općih, lokalnih te vanrednih izbora, nedostatka stručnog kadra na poslovima informacijsko-komunikacijskih tehnologija, veoma složena nabavka geoinformacijskog sistema, koji je zavisan o projektima entitetskih institucija (Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske).

Centralna izborna komisija će nastojati da do kraja novembra ove godine okonča najveću nabavku, te će nakon izrade geoinformacijskog sistema pristupiti nabavci softvera za nadogradnju istog.

#### **15. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine**

Sredstva za višegodišnji projekat „Popis stanovništva domaćinstava i stanova“ osigurana su kod Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i ista na dan 01.10.2018. godine iznose 0,2 mil. KM.

Zbog akumuliranog kašnjenja sukcesivnih aktivnosti, a u najvećoj mjeri odluke o Jedinstvenom programu obrade podataka kojim se određuje status rezidenta, zadnja faza koja obuhvata diseminaciju podataka značajno kasni sa realizacijom. Posljednja aktivnost je u toku i podrazumijeva izradu knjiga "Popis 2013" koje će pored objavljenih pripadajućih tabela zavisno od oblasti sadržavati metodološka objašnjenja, grafičke karte i grafikone. Završetak ove aktivnosti planiran je do kraja 2018. godine.

#### **16. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine**

U toku je realiziranje projekata „Obnova voznog parka“ i „Nabavka specijalne opreme“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 2 mil. KM)

Nabavka specijalne opreme nije realizirana u skladu sa planiranom dinamikom: zbog specifičnosti ispitivanja tržišta što podrazumijeva pronalaženje specijalne opreme koja može zadovoljiti tražene zahtjeve, odabir mogućih rješenja dugo traje, jer je oprema vrlo složena i skupa, proces nabavke dugo traje, obzirom da se ista uglavnom nabavlja iz inostranstva, te zbog ograničenog iznosa finansijskih sredstava. U toku je provedba nabavke sistema monitoring telekomunikacija te će se najveći dio sredstava za nabavku specijalne opreme utrošiti u ovoj godini.

Za projekt obnove voznog parka potpisana su dva ugovora i isporukom svih vozila ovaj projekt bit će završen.

#### **17. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova**

U toku je realiziranje projekta „Nabavka zemljišta i izgradnja objekta za smještaj Agencije“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,5 mil. KM).

Raspoloživa sredstva se odnose na odobrena sredstva za nabavku zemljišta koja nisu utrošena, jer je na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zemljište ustupljeno na korištenju bez plaćanja naknade. Agencija je, u cilju završetka izgradnje i opremanja objekta, pripremila Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za završetak projekta izgradnje i opremanja objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, čime se ukupna vrijednost projekta uvećava za 4 mil. KM (osigurana sredstva u okviru budžeta Agencije za 2017. i 2018. godinu u iznosu 3,25 mil. KM, te planirano izdvajanje u 2019. godini u iznosu 0,75 mil. KM).

#### **IV. Prijedlog zaključaka**

Polazeći od naprijed navedenog, predlaže se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da nakon razmatranja Informacije o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine, donese sljedeće:

#### **ZAKLJUČKE**

- 1. Usvaja se Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine.**
- 2. Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju sa usvojenim zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.**
- 3. Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Instrukciju o višegodišnjim kapitalnim projektima kojom će se propisati svi bitni elementi višegodišnjih projekata, te krajnji rok realizacije projekata u skladu sa dinamikom finansiranja istih.**

PRILEG VABRODNIH IM PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IMEN	NAZIV INSTRUCIJE	NAZIV PROJEKTA	GLAVNA BH	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA	VRLOST PROJEKTA
1	Međunarodna odbrana	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina	Opština i općina
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RJE	NAZIV INSTITUCIJE	NAZIV PROJEKTA	BROJ SLUŽBENOG GLASNIKA BiH	VRJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE	FINANSIRANJE U NAREDBNOJ PERIODU	NATURALNE DONACIJE, TEHNIČKA POMOĆ I DR.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA 1.16.2018. GODINE	OBRAZLOŽENJE KORISNIKA	NAPOMENA
2.	Direkcija za evropske integracije	Podrška procesu evropskih integracija BiH	101/15	1,0	0,8			0,2	Dinamika realizacije projekta nije u skladu sa planiranjem zbog kašnjenja u dostavi odgovora na pitanja iz Uprnika Evropske komisije iz jula i februara 2018. godine, a ne u maju 2017. godine kako je očekivalo Evropska komisija, a za očekivati je da će se kašniti i sa dostavom odgovora na dodatna pitanja iz Uprnika Evropske komisije. U narednom periodu očekuje se organizacija rasprava i sastanaka u cilju tehničke finalizacije odgovora, definisanje sporih pitanja, usaglašavanje privođenja odgovora, štampanje određene količine prijavnika za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i dr. Također za izradu Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju koja su vezane za koordinaciju rada institucije i operativnih struktura za izradu Programa, organizirati će se sastanci, konferencije seminare i obuke, te je potrebna predviđeni i troškovi privođenja, izdavanja i štampanje Programa integriranja.	
3.	Ministarstvo vanjskih poslova	Kupovina, adaptacija i opremanje DKP BiH	08/18	3,3	3,9	0,9		0,4	Realizovana je nabavka objekta u Beogradu i Zagrebu, adaptacija objekta u Oslu, Amaru i Štutgartu, te sanacije grijanja u Briselu. Adaptacija objekta u Londonu najvećim dijelom je realizovana i u toku je adaptacija strukture za unutrašnje zasporedne. Opremanje objekata u Beogradu je završeno, a u toku je realizacija opremanja objekta u Londonu. U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o vladovlasničkom kapitalnom projektu - kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 09/18) propisano je odobravanje sredstava u Budžetu 2018. godine (na ime uplatnih sredstava u 2017. godini od strane Republike Srbije po osnovu obaveza za korištenje objekta Ambasade bratstva SFRJ u Arktiku, koji je prosto Bosni i Hercegovini u procesu sukcesije) u ukupnom iznosu 0,94 ml. KM, iz ovih sredstava i sredstava prenesenih iz prethodne godine, finansirati će se rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata u Budimpešti i Madridu.	
		Izgradnja i fasad multifunkcionalnog stropa u unutrašnjem dvorištu	36/13	1,1	0,4			0,8	Krajem 2015. godine izdato je prevozničko Rješenje kojim je dato odobravanje za radove na uređenju, adaptaciji i restauriranju jednog stropa Zgrade zvanjake vlade u Njemačkoj i završen projekat klimatizacije dijela objekta Ministarstva i na krovu objekta postavljeni rasvjetni uređaji vanjske rasvjete, koristeći se je da bi iskopavanje oko 300 kubika zemlje, pri čemu izgradnja stropa, predstavljalo izisk po stropu objekta. S tim u vezi, nakon obavljenih dodatnih konsultacija sa nadležnim institucijama (Zavodom za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom zaštite), izvršena je korekcija izvedbenog projekta stropa na način da je iz projekta izostavljena stavka izgradnje arhitektonskog prostora i pasarele (mostova), te se kao prva faza izgradnje planira realiziranje prostora, uređenje fasade, zamjena stolica i prozorskih otvora. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je pokrenulo proceduru izdavanja nova građevinska dozvola, a u skladu sa konjovanim izvedbenim projektom, Parizom se pribavljanjem potrebnih dokumenata, Ministarstvo vanjskih poslova je objavilo javne pozive za dostavljanje ponuda za izgradnju stropa. U više navrata su pokrenuli postupci pribavljanja. Realizacija projekta je uslovljena stidernim procedurama za pribavljanje neophodnih dokumenata za izdavanje radova jer je u pitanju zgrada Znanjake vlade i koja je pod zaštitom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Također, očekuje se otkrivanje ograničen broj građevinskih firmi u Bosni i Hercegovini koje pojedinačno neopodni carifikat Federalne vlade za projektovanje kao i izdavanje radova na objektima koji su pod zaštitom.	
		Presečenje niske države partners NATO u zgradu "Z" u Briselu	74/15	1,1	0,1			1,0	Radovi za presečenje su ponajprije od strane nadležnog ureda NATO-e, tako da su ponajprije i radovi za uplatu sredstava. Dinamika realizacije navedenog projekta zavisi od Projektnog ureda NATO u Briselu. Po zadnjim informacijama s kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova, realizacija projekta se očekuje u prvoj polovini 2018. godine.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R/B	NAZIV INSTITUCIJE	NAZIV PROJEKTA	BROJ SLUŽBENOG GLASNIKA BiH	VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE	FINANSIRANJE U NAREĐNOM PERIODU	NATURALNE DONACIJE, TEHNIČKA POMOĆ I DR.	RASPOLOŽIVA BUDŽETNA GODINE	OBRASLOŽENJE KORISNIKA	NAPOMENA
6.	Uprava za indirektno oporezivanje	Implementacija rezervne lokacije za centralni i pomoćni pod sistem informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje	6/18	8,0	2,7	3,3		0,0	Procedura javne nabave za prvu fazu implementacije projekta je završena, a podržavajuća nabava uvelo dostupna sistemima platforme za rezervnu-sekurdnu lokaciju.	
		Izgradnja graničnog prijelaza "Biskupac-Ljubovci"	5/17	11,0	0,1	3,5		7,4	U prvoj varijanti idejnog projekta granični prijelaz je predviđen kao međunarodni granični prijelaz za putnički promet i promet robe koje ne podliježu inspekcijom nadzoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, nakon donošenja Odluke, uvelo prijedlog Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnom prijelazuu shodno kojim je granični prijelaz Biskupac-Ljubovci određen za međunarodni cestovni promet putnika i robe na kojima se izvoze, uvoze i prevoze sve vrste robe koje podliježu inspekcijom kontrolama prelazom prometa preko državnih granica. Shodno ovoj činjenici, uređeno je novo idejno rješenje kojim ukupna vrijednost projekta iznosi 14,5 mil. KM, između u vidu da nedostaju sredstva u iznosu 3,5 mil. KM, Uprava je pripremila Prijedlog odluke o izvještaj Odluke kojom se uređuje vrijednost višegodišnjeg projekta i isti dostavila na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a izuze potrebni sredstva iskazala u aneksu budžetskog zahtjeva za 2018. godinu. Slijedom navedenog, Uprava nije u mogućnosti da poduzme aktivnosti na raspisivanju Javnog oglasa za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.	U koloni 8 iskazana je vrijednost projekta prema važećoj Odluci.
7.	Jednica za implementaciju projekta Izgradnja Zavisa za iznamljivanje iznamljivih sarokija, prijava i drugih mjera	Izgradnja Državnog zavoza Bosne i Hercegovine	50/10	77,5	64,6	0,0	8,2	4,4	Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog kašnjenja revizije projekta, nepovoljnih klimatskih uslova, obustave radova usljed provedbe pripremanje mjera od strane Okružnog suda Istočno Sarajevo, istaka radata i izbora novih članova Upravnog odbora, provedbe sudskog postupka u vezi određivanja cijena tehničkog prijema objekta i dr. Potpisan je ugovor o tehničkom prijemu objekta sa tokom realizacije od dva mjeseca.	Rasplođive sredstva na dan 1.10.2018. godine iznose 4,4 mil. KM, a razlika u iznosu 4,2 mil. KM (iskazana u koloni 8 tabele) obuhvata vrijednost zanij 2,5 mil. KM, tehničku pomoć Evropske komisije 3,3 mil. KM i donaciju SAC za obuku zaposlenih 2 mil. KM, te provizije CEB banke 0,4 mil. KM
8.	Ministarstvo pravde	Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva BiH	66/18	4,2	0,3	0,5		3,5	Federalna uprava policije nije islatila iz jednog dijela objekta, što je usporilo realizaciju projekta. Nakon što je uređen glavni projekt, konačna vrijednost projekta uvrđena je u iznosu većem za 0,46 mil. KM. Ministarstvo pravde je Vijeću ministara dostavilo prijedlog Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju sprata za smještaj Tužilaštva BiH, kojom se prihodna odluka stavlja van snage i ukupna vrijednost višegodišnjeg projekta povećava za 0,46 mil. KM i ista iznosi 4,24 mil. KM. Vijeće ministara BiH je na 157. sjednici održanoj 07.11.2018. godine usvojilo ovu Odluku, kojom je propisano izdvajanje sredstava u iznosu 0,46 mil. KM u 2018. godini.	U koloni 8 iskazana je vrijednost projekta prema usvojenoj Odluci VMBiH sa 157. sjednice. Ovom Odlukom prestaje da važi Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta rekonstrukcije objekta i nadogradnje sprata za smještaj Tužilaštva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16)

8	NAZIV INSTITUCIJE	NAZIV PROJEKTA	BROJ SLUŽBENOG GLASNIKA BiH	VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE	FINANSIRANJE U RAZDOPNOJ PERIODU	NATURALNE DONACIJE, TEMIŠKA POMOĆ I DR.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA I 30.06.2016. GODINE	OBRAZLOŽENJE KONSERVA	NAPORENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ministarske agencije BiH	Agencija za izdavanje dokumenata	12/14	5.0	2.1	0.0	2.9	0.04	Raspodijeljena budžetska sredstva u iznosu 0,04 mil. KM, prava obrazložena budžetskom konverzijom, iskorištena do 30.06.2016. godine za izvršenje projekta Agencije za izdavanje dokumenata, a firma i obavlja radnja u skladu s projektnim planom.	Sredstva u iznosu 2.9 mil. KM su iskorištena u skladu s planom izvršenja, a firma i obavlja radnja u skladu s projektnim planom.
10.	Državna agencija za istrage i zaštitu	Agencija za istrage i zaštitu	8/13	0.3	0.4	2.2		0.7	Radovi na izvršenju projekta su provedeni postupkom u izboru izdavanja i kupovine zemljišta za izgradnju objekta i provedeni postupci javne nabave za izradu idejnog rješenja za izgradnju objekta. Kupovinom zemljišta, izvršenjem postupka nabave usluga izrade urbanističkog i inženjersko-projektantsko-glavnog projekta za izdavanje zemljišta za izgradnju objekta, izradom glavnog projekta i pribavljanjem svih neophodnih dozvola osigurani su preduvjeti za provedbu postupka izbora izdavanja zemljišta za izgradnju objekta.	
11.	Ministarske agencije BiH	Budžetske sredstva	6/16	1.9	0.4			1.5	Sredstva u iznosu 0,4 mil. KM dopunjena su Grantu Sarajeva, a u narednom periodu odobrena su sredstva za nastavak ostalih trendi sredstava Sarajeva i izdavanja Sarajeva.	
12.	Agencija za izdavanje dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka	Projekat izdavanja dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijska jedinica u Saraju Luj sa partnerskim uslugama izdavanja	74/11	22.5	1.4	11.1		10.0	Agencija je u prethodnom periodu realizirala izvršavanje dostavljanja informacija o provedbenim aktivnostima na izvršenju pilotne izdavanja sredstava Agencije, u kojima su dostavljena odgovarajuća rješenja i protokoli za realizaciju ovog projekta. Vrijednost projekta je na 146, sredstva odobrena 18.7.2016. godine u skladu s Odlukom o izvršenju projekta "Izdavanje dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijska jedinica u Saraju Luj sa partnerskim uslugama izdavanja". Agencija je potpisala postupak nabave i obavlja radnja provedena je u toku izvršenja projekta.	Odluka o izvršenju Odluka o izvršenju na 146, sredstva odobrena 18.7.2016. godine u skladu s Odlukom o izvršenju projekta "Izdavanje dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijska jedinica u Saraju Luj sa partnerskim uslugama izdavanja".
13.	Služba za zajedničko postava institucije BiH	Nabavka objekta za izvršenje projekta BiH u Sarajevu	30/13, 9/16 i 93/16	22.3	18.7	5.1		1.5	Objekat je predat instituciji u objektu kupljen od Lirion banka, a obavljena su ispitivanja u skladu sa postojećim ugovorima.	
		Projektna izdavanja, saradnja i rekonstrukcija terena u zgradbi Predsjedništva Bosne i Hercegovine	80/16, 25/17 i 8/18	2.3	1.8			0.4	Realizacija projekta nije primila planiranu dinamiku zbog izlaza poručnika i kompleksovosti radova. Iz je izvršena Odluka o izvršenju projekta i rekonstrukcije terena u zgradbi Predsjedništva BiH realizacija projekta je sa narednog perioda 2015.-2017. godinama povremeno za period 2017.-2018. godine. Do sada su izvršeni radovi na saradnji i rekonstrukciji terena zgrade u iznosu 1,7 mil. KM. Za saradnju izdavanja objekta koji je izvršen potpisom u iznosu 0.08 mil. KM. Za provedbu izvršenja "terena projekta izdavanja saradnje objekta Predsjedništva BiH" služba je zaključila ugovor u iznosu vrijednosti 0.23 mil. KM.	
		Nabavka zgrade za izvršenje projekta BiH u Mostaru	81/16, 80/16 i 42/18	8.0	7.3			0.5	Radovi na rekonstrukciji objekta za izvršenje Obavještenje izvršenja agencije BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu u Mostaru, a iz raspoloživih sredstava izvršiti će se obavljanje za projekt.	
		Projektna izdavanja, saradnja, rekonstrukcija i rekonstrukcija objekta "Zemalje" u Sarajevu za izvršenje projekta BiH i rekonstrukcija objekta "Zemalje" u Sarajevu	90/16	3.0				3.0	Vrijednost projekta BiH je izvršena izvršenjem koji se izvršava u skladu s Odlukom o izvršenju projekta	
		Nabavka zgrade za izvršenje projekta BiH u Istočnom Sarajevu	98/16, 77/17 40/18 i 88/18	3.0	2.0	1.0		0.0	Zaključan je ugovor o rekonstrukciji objekta sa izvršenjem izvršenjem glavnog.	
Nabavka i rekonstrukcija rekonstrukcije objekta u Parlamentarnom skupštini BiH i izvršenjem objekta u Parlamentarnom skupštini BiH	6/18	1.0				1.0	U toku je provedba postupka za rekonstrukciju i rekonstrukciju rekonstrukcije objekta u Parlamentarnom skupštini BiH izvršenjem izvršenjem i u skladu sa izvršenjem izvršenjem. Za projekt u skladu sa izvršenjem izvršenjem BiH izvršenjem izvršenjem izvršenjem 0,27 mil. KM i ostalo se izvršava u narednom 2016. godini.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Centralna izborna komisija	Izvedbeni projekt jedinstvenog informacijskog sistema BiH	18/11	3,3	2,9			0,3	Razlog za kašnjenje realizacije projekta su složeni zahtjevi (u više navrata se nije javio ni jedan ponuđač), angažiranost zaposlenih na provedbi općih, lokalnih te vanrednih izbora, nedostatak stručnog kadra na postojećim informacijsko-komunikacijskih tehnologija, veoma složeni zahtjevi geoinformacijskog sistema, koji je opisan u projektnim entitetskih Instrukcija (Federalna uprava za geodetiku i imovinsko pravo postova i Republika Srpska), Centralna izborna komisija će nastojati da do kraja novembra ove godine okonča napadu nabavku, te će nakon izrade geoinformacijskog sistema pristupiti nabavci softvera za nadogradnju istog.	
15.	Agencija za statistiku	Popis stanovništva, domaćinstava i stanova	87/14	25,4	24,1	0,0	11	0,2	Zbog skumuliranog kašnjenja sukcesivnih aktivnosti u najvećoj mjeri odluka o Jedinstvenom programu obrade podataka kojim se određuje status reziderata, zadnja faza koja obuhvata ili seminaraju podataka značajno kašniti se realizacijom. Posljednja aktivnost je u toku i podrazumijeva izradu knjige "Popis 2013" koje će pored objavljenih pripadajućih tabele evano od obilje sadržavati metodološka objašnjenja, grafičke karte i grafikon. Završetak ove aktivnosti planiran je do kraja 2018. godine.	Sredstva u iznosu 1,1 mil. KM (iskazana u koloni 8 tabele) odnose se na povrat donatorskih sredstava EU granta Evropske komisije.
16.	Obavještajno-izvještajna agencija BiH	Obnova voznog parka i nabavka specijalne opreme	Uvozna odobrenja, ne objavljuje se	23,8	21,8			2,0	Nabavka specijalne opreme nije realizovana u skladu sa planiranim dinamikom zbog specifičnosti ispunjenja izdane što podrazumijeva promatranje specijalne opreme koja mora zadovoljiti izdane zahtjeve, odaber mogućih rješenja dugo traje jer je oprema vrlo složena i skupa, proces nabavke dugo traje jer se oprema uglavnom nabavlja iz inostranstva, te zbog ograničenog iznosa finansijskih sredstava. U toku je provedba nabavke sistema monitoring telekomunikacija te će se najveći dio sredstava za nabavku specijalne opreme uložiti u ovoj godini. Za projekt obnove voznog parka potpisani su dva ugovora i ispunjenim svim uslovima ovaj projekt bit će završen.	
17.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	Nabavka zemljišta, izgradnja i opremanje objekata za smještaj Agencije	Zaključak VM BiH sa 135 epednice od 18.10.2010. godine.	8,2	7,7			0,5	Raspodjela sredstva u iznosu 0,5 mil. KM odnose se na nabavku zemljišta koja nisu uložena, jer je na osnovu odluke Vlade Federacije BiH, zemljište uskupljeno na korištenju bez plaćanja rata. Agencija je, u cilju završetka izgradnje i opremanje objekata, pripremila Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za završetak projekta izgradnje i opremanje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova čime se ukupna vrijednost projekta uvećava za 4 mil. KM (osigurana sredstva u okviru budžeta Agencije za 2017 i 2018. godinu u iznosu 3,25 mil. KM, te planirano izdvajanje u 2018. godini u iznosu 0,75 mil. KM).	U koloni 8 iskazana je vrijednost projekta prema Zaključku VM BiH
UKUPNO				488,1	218,7	191,6	12,2	188,4		



Broj: 05-07-1-3118-15/18  
Sarajevo, 21. 12. 2018. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH  
- n/r tajniku Ministarstva -  
Trg BiH 1  
71000 Sarajevo

03

BOSNA I HERCEGOVINA  
GENERALNI TAJNIK  
VIJEĆA MINISTARA  
SARAJEVO 359

26.12.2018 3713

Priloga	Broj i oznaka	Broj i oznaka	Broj i oznaka
03	02-2	8732	26

PREDMET: Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

05-07-1

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici održanoj 21. 12. 2018. godine, razmotrilo je Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine te u vezi s tim zaključilo:

- usvaja se Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju, s usvojenim zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi instrukciju o višegodišnjim kapitalnim projektima kojom će se propisati svi bitni elementi višegodišnjih projekata te krajnji rok realizacije projekata u skladu s dinamikom njihovog financiranja.

O zaključku vas informiramo radi njegove provedbe.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- naslovu  
- a/a

GENERALNI TAJNIK  
VIJEĆA MINISTARA BiH  
mr. Robert Vidović