

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ТРЕЗОРА

BOSNIA AND HERCEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Broj: 05-02-2-8792-⁴⁷ /18
Sarajevo, 22.02.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
SARAJEVO

H

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj prijema
01, 02	15-1-	133/10	

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
ZASTUPNIČKI DOM
DOM NARODA

Predmet: Dostava Informacije o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine.-

Poštovani,

Sukladno zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 05-07-1-3118-15/18 od 21.12.2018. godine u prilogu dostavljamo Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine. Napominjemo da je Informacijom obuhvaćena realizacija višegodišnjih projekata zaključno sa 30. rujnom 2018. godine, a da će realizacija višegodišnjih projekata sa 31.12.2018. godine biti obuhvaćena Izvješćem o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

S poštovanjem,



MINISTAR
Vjekoslav Bevanda

PRIVITAK
-kao u tekstu

DOSTAVLJENO:
-naslovu 2x
-pismohrana

I N F O R M A C I J A

**O REALIZIRANJU
VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA U INSTITUCIJAMA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Sadržaj

I	Uvod.....	4
II.	Pregled višegodišnjih projekata prema izvorima financiranja.....	5
III.	Realiziranje višegodišnjih projekata prema institucijama Bosne i Hercegovine.....	5
	1. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine.....	6
	- Remont helikoptera.....	6
	- Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine-program „Perspektiva“.....	6
	- Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.....	6
	- Nabava helikoptera za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.....	6
	2. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine.....	7
	3. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.....	7
	□ Kupovina, adaptacija i opremanje objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,.....	7
	□ Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu.....	7
	4. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.....	8
	5. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine.....	8
	6. Uprava za neizravno oporezivanje.....	9
	□ Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj.....	9
	□ Izgradnja graničnog prijelaza Gradiška.....	9
	□ Implementiranje NCTS-a.....	9
	□ Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša Užljebić i ostalih graničnih prijelaza.....	9
	□ Nabava objekta za smještaj sjedišta UNO i Regionalnog centra Banja Luka.....	9
	□ Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama UNO.....	9
	□ Implementacija rezervne lokacije za carinski podsustav informacijskog sustava Uprave za neizravno oporezivanje.....	9
	□ Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija.....	9
	7. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih.....	10
	8. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.....	10
	9. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.....	11
	10. Državna agencija za istrage i zaštitu.....	11

11. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Sufinanciranje europskog zimskog festivala za mlade 2019. godine –EYOF“	11
12. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	11
13. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	11
a) Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu	12
b) Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine	12
c) Nabava objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru	12
e) Nabava zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu	13
f) Nabava i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH.....	13
14. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	13
15. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	13
16. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.....	13
17. Agencija za školovanje i stručno usavšavanje kadrova	14
IV. Prijedlog zaključaka.....	14
Tabele (Pregled višegodišnjih projekata u implementacija).....	15

I N F O R M A C I J A
O REALIZIRANJU VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA
U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

I. Uvod

Informacija je sačinjena radi upoznavanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa problemima u realiziranju višegodišnjih projekata institucija Bosne i Hercegovine, te sa ciljem unaprijeđenja ovog procesa što će u krajnjoj instanci rezultirati efikasnijem korištenju odobrenih sredstava za ove namjene.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 108. sjednici održanoj 19.7.2017. godine usvojilo Informaciju o realizaciji višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka kojima se:

- zadužuju institucije BiH koje realiziraju višegodišnje projekte da za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pripreme detaljna izvješća o realiziranju višegodišnjih projekata koji će sadržavati sve relevantne podatke, a posebno razlog kašnjenja, kao i prijedloge mjera za ubrzanje realiziranja ovih projekata.
- zadužuje Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da, nakon realizacije prethodnog zaključka, pripremi Instrukciju o višegodišnjim projektima.

Ured za reviziju institucija BiH, je u Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu, naveo preporuke:

- Ministarstvo financija i trezora treba pripremiti detaljnu Informaciju, sukladno zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji višegodišnjih kapitalnih projekata, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine informirati Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o nerealiziranim projektima koji se prenose u iduću godinu, visini nerealiziranih sredstava, kao i razlozima zbog kojih nisu realizirani, a kako je propisano odredbama Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
- Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine treba donijeti Instrukciju o višegodišnjim projektima kako bi se uspostavio kvalitetan proces upravljanja kapitalnim projektima sukladno stvarnim potrebama za proračunskim sredstvima te sustavno reguliralo pitanje višegodišnjih projekata uz uspostavljanje mehanizma kontrole za efikasnije korištenje proračunskih sredstava.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je u predmetnom Izvješću konstatirao da je realiziranje višegodišnjih kapitalnih projekata 28,7% u odnosu na plansku veličinu, zbog kašnjenja u provođenju tenderskih procedura kod većine institucija BiH, sporog rješavanja imovinsko-pravih odnosa, kašnjenja realizacije projekta digitalizacije i dr. Nadalje, navedeno je i da još uvijek značajan broj institucija koje nisu dugoročno riješile pitanje smještaja i koje izdvajaju značajna sredstva za ove namjene, a imale su odobrena sredstva na raspolaganju, što se prvenstveno odnosi na Upravu za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine za višegodišnji projekt „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni centar Banja Luka“, Agenciju za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za projekt izgradnje zgrade za smještaj Agencije, Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (Zakonom o proračunu za 2017. godinu propisano je financiranje nabave zgrade iz sredstava od naknada za prelete, a da će Odluku o visini sredstava za ovu namjenu donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine).

II. Pregled višegodišnjih projekata prema izvorima financiranja

Odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odobreni su višegodišnji projekti institucija Bosne i Hercegovine, a pregled višegodišnjih projekata u implementaciji je sastavni dio Informacije. Višegodišnji projekti koji su završeni tijekom 2018. godine i za koje institucije BiH trebaju dostaviti izvješće Vijeću ministara BiH nisu obuhvaćeni ovim pregledom.

Institucije koje realiziraju višegodišnje projekte navedene u tabeli (u privitku akta) u 2018. godini raspolagale su sredstvima u ukupnom iznosu 184,3 mil. KM (prenesena sredstva u iznosu 147,1 mil. KM, te proračunska sredstva, donacije i druga namjenska sredstva u 2018. godini u iznosu 37,2 mil. KM).

Ukupna vrijednost višegodišnjih projekata u implementaciji je 488,1 mil. KM i ista obuhvata:

- ukupno izvršenje višegodišnjih projekata (zaključno sa 30.9.2018. godine) u iznosu 215,7 mil. KM,
- naturalne donacije, tehničku pomoć i sl. (kolona 8 i kolona 11 tabele) u iznosu 12,2 mil. KM,
- raspoloživa sredstva na dan 1.10.2018. godine u iznosu 158,4 mil. KM i
- planirano financiranje u narednom razdoblju u iznosu 101,8 mil. KM.

Raspoloživa sredstva u ukupnom iznosu 158,4 mil. KM uključuju sredstva iz sljedećih izvora:

- Proračunska sredstva u iznosu 116,5 mil. KM
- Namjenska sredstva (prihodi po posebnim propisima koje u okviru nadležnosti ostvaruje Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine) u iznosu 12,1 mil. KM,
- Donatorska i sredstva grantova u iznosu 8,5 mil. KM (uključujući i planiranu donaciju SAD za nabavu helikoptera koja se realizira udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales -FMS Trust Fund u iznosu 8,1 mil. KM);
- Kreditna sredstva u iznosu 1,7 mil. KM,
- Sredstva za posebne projekte - sredstva UMTS-a u iznosu 8,9 mil. KM;
- Sredstva sukcesije temeljem klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu 10,7 mil. KM

Planirano financiranje u narednom razdoblju u iznosu 101,8 mil. KM uključuje:

- Proračunska sredstava u iznosu 97,8 mil. KM
- Donacije u iznosu 3,4 mil. KM
- Sredstva sukcesije temeljem klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu 0,6 mil. KM

U tabeli koja je sastavni dio Informacije evidentiran je pregled finansijskih pokazatelja višegodišnjih projekata u implementaciji.

III. Realiziranje višegodišnjih projekata prema institucijama Bosne i Hercegovine

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je, postupajući po preporuci Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, proračunskim korisnicima nadležnim za realizaciju

višegodišnjih projekata, uputilo zahtjev za dostavu podataka i informacija o provedbi aktivnosti na implementaciji višegodišnjih projekata.

Većina institucija je u dostavljenom materijalu navela financijske pokazatelje izvršenja višegodišnjih projekata, obrazloženje razloga prolongiranja realizacije, bez predlaganja mjera za ubrzanje realizacije višegodišnjih projekata.

U daljnjem tekstu navodimo obrazloženja realiziranja višegodišnjih projekata koje su proračunski korisnici naveli u dostavljenim izvješćima.

1. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje četiri višegodišnja projekta (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 29,8 mil. KM, uključujući i 8,1 mil. KM planirane donacije SAD za nabavu helikoptera koja se realizira udruživanjem sredstava u FMS Trust Fund) i to:

- Remont helikoptera
- Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine-program „Perspektiva“
- Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
- Nabava helikoptera za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Kašnjenje realiziranja projekta „Remont helikoptera“ rezultat je podnešene žalbe ponuđača i provedbe žalbenog postupka. Izmjenom Odluke o odobravanju projekta „Remont helikoptera“ prolongiran je završetak projekta do kraja 2020. godine. Procedura ugovaranja nije završena, jer je na posljednju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača uložena žalba. U tijeku je sudski spor na osnovu žalbe Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine Sudu Bosne i Hercegovine zbog posljednje odluke Ureda za žalbe Bosne i Hercegovine.

Po pitanju realizacije projekta „Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH sa razdobljem realizacije 2016.-2018. godina“, navedene su do sada poduzete aktivnosti: formiranje Projektnog tima koji je proveo ispitivanje tržišta, utvrdio taktičko-tehničke karakteristike vozila, uradio tendersku dokumentaciju i dr. Imajući u vidu da realizacija projekta ne prati planiranu dinamiku, kao i da nije zatvorena financijska konstrukcija, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je istaklo da će se nabava vozila provoditi sukcesivno sukladno raspoloživim sredstvima. Slijedom ovih činjenica, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pripremila Odluku o izmjeni Odluke, kojom se realizacija projekta produžava do kraja 2021. godine.

Realizacija projekta „Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“ nije pratila planiranu dinamiku, jer je usvojen Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine“, kojim je starosna granica i dužina vojne službe za vojnike pomjerena sa dosadašnjih 35 odnosno 38 godina starosti na 40 godina starosti i 20 godina vojne službe, te se značajniji utrošak sredstava očekuje u razdoblju 2022.-2023. godina.

Realizacija projekta „Nabava helikoptera za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“, sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predviđena je udruživanjem sredstava u FMS Trust Fund. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je formiralo Tim za izradu taktičko tehničkih karakteristika i implementaciju projekta, te je pripremljen završni prijedlog za nabavu tipa helikoptera (Huey II, Bell 412 i Airbus U-145). Oružane snage Bosne i Hercegovine predlažu da se izvrši žurna nabava dva helikoptera UH-II (Huey II) udruživanjem finansijskih sredstava sa sredstvima iz FMS programa, čijom nabavom bi zadržali sposobnost pružanja pomoći civilnim strukturama, obuci pilota i drugim potrebama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Upućen je zahtjev Uredu za odbrambenu suradnju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (ODC) sa potrebnim tehničkim zahtjevima helikoptera koji se namjeravaju kupiti. Nakon što ODC pribavi cijene za helikopter i opremu koja se zahtjeva, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine će definirati konačnu specifikaciju u ovisnosti od potrebnih i raspoloživih finansijskih sredstava i dostaviti Pismo namjere Vladi Sjedinjenih Američkih Država.

2. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine

U tijeku je implementiranje višegodišnjeg projekta „Potpora procesu europskih integracija BiH“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,2 mil. KM).

Dinamika realizacije projekta nije u skladu sa planiranom zbog kašnjenja u dostavi odgovora na pitanja iz Upitnika Europskog povjerenstva tek u veljači 2018. godine, a ne u svibnju 2017. godine kako je očekivalo Europsko povjerenstvo, a za očekivati je da će se kasniti i sa dostavom odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europskog povjerenstva. U narednom razdoblju očekuje se organizacija niza sastanaka u cilju tehničke finalizacije odgovora, definiranje spornih pitanja, usuglašavanje i prevođenje odgovora, štampanje određenog broja primjeraka za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i provedba aktivnosti u cilju izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i dr.

3. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje tri višegodišnja projekta (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 2 mil. KM) i to:

- Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
- Kupovina, adaptacija i opremanje objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,
- Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu.

Po pitanju realizacije projekta „Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je pokrenulo proceduru izdavanja nove građevinske dozvole, sukladno korigiranom izvedbenom projektu. Paralelno sa pribavljanjem potrebnih dozvola, Ministarstvo je objavljivalo javne pozive za dostavljanje ponuda za izgradnju atrija. U više navrata su pokrenuti postupci poništavani. Realizacija projekta je uvjetovana složenim procedurama za pribavljanje neophodnih dozvola za izvođenje radova jer je u pitanju zgrada Zemaljske vlade II koja je pod zaštitom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Takođe, otežavajuća okolnost je ograničen broj građevinskih

firmi u Bosni i Hercegovini koje posjeduju neophodni certifikat Federalne vlade za projektiranje kao i izvođenje radova na objektima koji su pod zaštitom.

Za višegodišnji projekt „Kupovina, adaptacija i opremanje diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine“ završene su aktivnosti: nabava objekta u Beogradu i Zagrebu, adaptacija objekta u Otavi, Amanu i Štuttgartu, te sanacija grijanja u Briselu. Adaptacija objekta u Londonu najvećim dijelom je realizirana i u tijeku je adaptacija stanova za smještaj zaposlenih. Opremanje objekata u Beogradu je završeno i u tijeku je realizacija opremanja objekta u Londonu. Sukladno Odluci Vijeća ministara BiH o višegodišnjem kapitalnom projektu – „Kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništava Bosne i Hercegovine“ („Službeni glasnik BiH“, broj 69/18) propisano je odobravanje sredstava u Proračunu 2019. godine (na ime uplaćenih sredstava u 2017. godini od strane Republike Srbije temeljem obveza za korištenje objekta Ambasade bivše SFRJ u Ankari, koji je pripao Bosni i Hercegovini u procesu sukcesije) u ukupnom iznosu 0,94 mil. KM. Iz ovih sredstava i sredstava prenesenih iz prethodne godine, financirati će se rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata u Budimpešti i Madridu.

Za višegodišnji projekt „Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu“ navedeno je da su rokovi za preseljenje pomjereni od strane nadležnog ureda NATO-a, tako da su pomjereni i rokovi za uplatu sredstava. Dinamika realizacije navedenog projekta zavisi od Projektnog biroa NATO u Briselu. Po zadnjim informacijama s kojima raspolaze Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, realizacija projekta se očekuje u prvoj polovini 2019. godine.

4. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje projekta digitalizacije mikrovalnih veza javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, a raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 29,9 mil. KM.

Realizirana je prva faza - izgradnja glavne digitalne mreže koja povezuje Sarajevo, Banju Luku i Mostar i pokriva digitalnim signalom tri digitalne oblasti.

Poništen je postupak javne nabave za realizaciju Druge faze višegodišnjeg projekta (izgradnja digitalne mreže u preostalih šest digitalnih oblasti -Plješevica, Leotar, Udrigovo, Kmur, Tušnica, Vlašić), jer Ministarstvo nije zaprimilo nijednu zadovoljavajuću ponudu. Slijedom ove činjenice, a u cilju ubrzanja i stvaranja pretpostavke za potpunu realizaciju procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo će pokrenuti objedinjeni postupak javne nabave (Druga i Treća faza), što obuhvata potpuni završetak procesa digitalizacije i pokrivanje cjelokupnog prostora Bosne i Hercegovine digitalnim zemaljskim signalom.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će odlukom formirati Povjerenstvo za javnu nabavu opreme za Drugu i Treću fazu Projekta, a činit će je članovi iz Ministarstva i po jedan član iz sva tri Javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Po okončanju javne nabave pristupit će se realizaciji ugovora i samim tim Projekat digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine dovesti do kraja, čime će teritorija Bosne i Hercegovine biti „pokrivena“ digitalnim signalom.

5. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje projekta „Osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom-uspostavljanje DR plana“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 1,5 mil. KM).

Odluka o izboru sekundarne lokacije donesena je 31.5.2018. godine, te se u idućem razdoblju očekuje potpisivanje sporazuma sa Upravom za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, gdje će biti sekundarna lokacija, nakon čega će biti pokrenut proces javne nabave.

6. Uprava za neizravno oporezivanje

U tijeku je implementiranje osam višegodišnjih projekata (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 59,4 mil. KM) i to:

- Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj
- Izgradnja graničnog prijelaza Gradiška
- Implementiranje NCTS-a
- Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša Užljebić i ostalih graničnih prijelaza
- Nabava objekta za smještaj sjedišta UNO i Regionalnog centra Banja Luka
- Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama UNO
- Implementacija rezervne lokacije za carinski podsustav informacijskog sustava Uprave za neizravno oporezivanje
- Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija

Proračunski korisnik je, po pitanju realizacije višegodišnjih projekata naveo sljedeće:

- a) Završena je izgradnja graničnog prijelaza Bijača, a za izgradnju graničnog prijelaza Svilaj dobivena je građevinska dozvola i u tijeku je raspisivanje tendera za odabir izvođača radova.
- b) Završena je rekonstrukcija postojećeg objekta graničnog prijelaza Gradiška i prva faza izgradnje objekta, a završetak druge faze planiran je u četvrtom kvartalu 2018. godine.
- c) Realizirane su aktivnosti implementacije NCTS-a koje se financiraju iz proračunskih sredstava, a sredstvima u iznosu 3,39 mil. KM iz IPA fondova koristit će se za financiranje EU NCTS-a.
- d) Završena je izgradnja graničnog prijelaza Gorica i Ivanjica, te rekonstrukcija graničnog prijelaza Šamac i Izačić (u okviru višegodišnjeg projekta „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“).
- e) Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u cilju realizacije višegodišnjeg projekta „Nabava objekta za smještaj Sjedišta Uprave za neizravno oporezivanje i Regionalnog centra Banja Luka“, u više navrata, raspivala javni oglas za kupovinu objekta, međutim povjerenstvo je konstatairalo da po istim nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda. U slučaju da se u ovoj godini ne steknu uvjeti za nabavu objekta, Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine će kod Upravnog odbora pokrenuti aktivnosti u smislu pronalaženja adekvatnog rješenja.
- f) Završena je procedura javne nabave za prvu fazu realizacije višegodišnjeg projekta „Implementacija rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav

informacijskog sustava Uprave za nezravno oporezivanje“ i ista podrazumjeva nabavu visoko dostupne sustavne platforme za rezervnu-sekundarnu lokaciju.

- g) U okviru višegodišnjeg projekta „Izgradnja i opremanje novih i rekonstrukcija postojećih objekata na GP Vardište i u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije, carinskim ispostavama Uprave za nezravno oporezivanje i zaposlenih u inspeksijskim službama“ završeni su radovi u zračnoj luci Mostar i u tijeku su aktivnosti na dobivanju upotrebne dozvole, zaključen je ugovor za izgradnju objekta u zračnoj luci Tuzla, a završetak radova planiran je za prvi kvartal 2019. godine.
- h) Realizacija višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnog prijelaza "Bratunac-Ljubovija" ne prati planiranu dinamiku, jer je u prvoj varijanti Idejnog projekta granični prijelaz predviđen kao međunarodni granični prijelaz za putnički promet i promet roba koje ne podliježu inspeksijskom nadzoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, nakon donesene Odluke, utvrdilo prijedlog Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima sukladno kojim je granični prijelaz Bratunac-Ljubovija određen za međunarodni cestovni promet putnika i roba na kojima se izvoze, uvoze i prevoze sve vrste roba koje podliježu inspeksijskim kontrolama prilikom prometa preko državne granice. Sukladno ovoj činjenici, urađeno je novo idejno rješenje kojim ukupna vrijednost projekta iznosi 14,5 mil. KM. Imajući u vidu da nedostaju sredstva u iznosu 3,5 mil. KM, Uprava je pripremila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke kojom se uvećava vrijednost višegodišnjeg projekta i isti dostavila na razmatranje Vijeću ministara BiH, a iznos potrebnih sredstava iskazala u aneksu proračunskog zahtjeva za 2019. godinu. Slijedom navedenog, Uprava nije u mogućnosti da poduzme aktivnosti na raspisivanju Javnog oglasa za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

7. Jedinica za implementaciju projekta Izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih

U tijeku je realiziranje projekta „Izgradnja Državnog zatvora Bosne i Hercegovine, raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 4,5 mil. KM.

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog: kašnjenja revizije projekta, nepovoljnih klimatskih uvjeta, obustave radova usljed provedbe privremene mjere od strane Okružnog suda Istočno Sarajevo, isteka mandata i izbora novih članova Upravnog odbora, provedbe sudskog postupka u vezi određivanja cijene tehničkog prijema objekta i dr. Potpisan je ugovor o tehničkom prijemu objekta sa rokom realizacije od dva mjeseca.

8. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje projekta „Rekonstrukcija objekta i nadogradnja kata za smještaj Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“, raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 3,5 mil. KM.

Realiziranje projekta se ne provodi planiranom dinamikom, jer je Federalna uprava policije kasnila sa iseljenjem iz objekta. Nakon što je urađen glavni projekt, konačna vrijednost projekta utvrđena je u iznosu većem za 0,46 mil. KM. Ministarstvo pravde je Vijeću ministara dostavilo prijedlog Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju sprata za smještaj Tužilaštva BiH, kojom prestaje da važi Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16) i ukupna vrijednost višegodišnjeg projekta se povećava za 0,46 mil. KM. Vijeće ministara je na 157. sjednici održanoj 7. novembra 2018.

godine usvojilo Odluku, kojom se sredstva u iznosu 0,46 mil. KM osiguravaju u proračunu Ministarstva pravde za 2019. godinu.

9. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje višegodišnjeg projekta „Izgradnja objekta za smještaj tražitelja azila-azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,04 mil KM).

Navedeni iznos raspoloživih sredstava, utrošit će se do kraja tekuće godine za opremanje objekta Azilantskog centra, a time i okončati realizacija projekta.

10. Državna agencija za istrage i zaštitu

U tijeku je realiziranje projekta „Izgradnja objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 6,7 mil. KM)

Dinamika realizacije projekta nije sukladna planu zbog provedbe procedure izbora lokacije i kupovine zemljišta za izgradnju, te provedbe javne nabave za izradu idejnog rješenja. Realizacijom navedenih aktivnosti i pripremom glavnog projekta osigurani su preduvjeti za izgradnju objekta.

11. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Sufinanciranje europskog zimskog festivala za mlade 2019. godine –EYOF“

Raspoloživa sredstva projekta iznose 1,5 mil. KM i ista će, sukladno zahtjevima biti doznačena Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

12. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

U tijeku je realizacija višegodišnjeg projekta „Izgradnje objekta Agencije i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 10 mil. KM)

Vijeće ministara je, na 149. sjednici održanoj 18.7.2018. godine usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju projekta "Izgradnje objekta za smještaj Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije". Agencija je pokrenula postupak nabave i otvaranje ponuda predviđeno je u četvrtom kvartalu 2018. godine.

13. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje 5 projekata (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 6,4 mil. KM) , prema sljedećem:

- Projekt smještaja institucija BiH u Sarajevu,**

- Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH,
- Projekt nabave objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru,
- Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta "Zrak" u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela,
- Nabava zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu,
- Nabava i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH

U izvješću o realiziranju višegodišnjih projekata proračunski korisnik, između ostalog, navodi:

a) Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu

Izvršeno je preseljenje institucija u objekat Union banke, a izmirenje obveza realizirat će se sukladno zaključenom Ugovoru.

b) Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog žalbi ponuđača i kompleksnosti nabave, te je donesena Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta projektiranja, sanacije i rekonstrukcije krova u zgradi Predsjedništva BiH i realizacija projekta je sa ranijeg razdoblja 2015.-2017. godina pomjerena za razdoblje 2017.-2018. godina. Do sada su završeni radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova zgrade te sanacija dijela objekta koji je uništen požarom. Zaključen je ugovor za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta Predsjedništva BiH.

c) Nabava objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru

Nabavljeni su objekti za smještaj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu. Izmirene su obveze za porez za objekat Obavještajno-sigurnosne agencije, a u idućem razdoblju treba izmiriti obvezu za porez za objekt u kojem će biti smještena Državna agencija za istrage i zaštitu.

d) Projektiranje zgrade, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 152. sjednice održane 29.8.2018. godine stavljena je van snage Odluka o višegodišnjem projektu Projektiranje zgrade, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Zadužene su Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine da, u suradnji sa svim drugim nadležnim institucijama i resornim ministarstvima od kojih je potrebno pribaviti odgovarajuća mišljenja, pripreme i putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine dostave Vijeću ministara Bosne i Hercegovine odluku o višegodišnjem kapitalnom projektu, višegodišnjem kapitalnom ulaganju, koja će biti pripremljena u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine i Dokumentom okvirnog proračuna, a riječ je o trajnom smještaju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

e) Nabava zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu

Zaključen je ugovor o kupovini objekta sa utvrđenom dinamikom realizacije.

f) Nabava i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH

Višegodišnji projekt nije realiziran i u tijeku je provedba postupka za nabavu i montažu niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (pristiglo pet ponuda i u tijeku je njihova evaluacija). Za projekt video nadzora u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine zaključen je ugovor čija realizacija je planirana u posljednjem kvartalu tekuće godine.

14. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje projekta „Izvedbeni projekt jedinstvenog izbornog informacijskog sustava Bosne i Hercegovine“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,3 mil. KM).

Realizacija projekta nije pratila planiranu dinamiku zbog: složenost nabava (u više navrata se nije javio niti jedan ponuđač), angažiranost zaposlenih na provedbi općih, lokalnih te izvanrednih izbora, nedostatka stručnog kadra na poslovima informacijsko-komunikacijskih tehnologija, veoma složena nabava geoinformacijskog sustava, koji je ovisan o projektima entitetskih institucija (Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske).

Središnje izborno povjerenstvo će nastojati da do kraja studenog ove godine okonča najveću nabavu, te će nakon izrade geoinformacijskog sustava pristupiti nabavi softvera za nadogradnju istog.

15. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Sredstva za višegodišnji projekat „Popis stanovništva domaćinstava i stanova“ osigurana su kod Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i ista na dan 01.10.2018. godine iznose 0,2 mil. KM.

Zbog akumuliranog kašnjenja sukcesivnih aktivnosti, a u najvećoj mjeri odluke o Jedinstvenom programu obrade podataka kojim se određuje status rezidenta, zadnja faza koja obuhvata diseminaciju podataka značajno kasni sa realizacijom. Posljednja aktivnost je u tijeku i podrazumijeva izradu knjiga "Popis 2013" koje će pored objavljenih pripadajućih tabela ovisno od oblasti sadržavati metodološka objašnjenja, grafičke karte i grafikone. Završetak ove aktivnosti planiran je do kraja 2018. godine.

16. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

U tijeku je realiziranje projekata „Obnova voznog parka“ i „Nabava specijalne opreme“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 2 mil. KM)

Nabava specijalne opreme nije realizirana u skladu sa planiranom dinamikom: zbog specifičnosti ispitivanja tržišta što podrazumijeva pronalaženje specijalne opreme koja može zadovoljiti tražene zahtjeve, odabir mogućih rješenja dugo traje, jer je oprema vrlo složena i skupa, proces

nabave dugo traje, obzirom da se ista uglavnom nabavlja iz inozemstva, te zbog ograničenog iznosa finansijskih sredstava. U tijeku je provedba nabave sustava monitoring telekomunikacija te će se najveći dio sredstava za nabavu specijalne opreme utrošiti u ovoj godini.

Za projekt obnove voznog parka potpisana su dva ugovora i isporukom svih vozila ovaj projekt bit će završen.

17. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

U tijeku je realiziranje projekta „Nabava zemljišta i izgradnja objekta za smještaj Agencije“ (raspoloživa sredstva na dan 01.10.2018. godine iznose 0,5 mil. KM).

Raspoloživa sredstva se odnose na odobrena sredstva za nabavu zemljišta koja nisu utrošena, jer je na temelju odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zemljište ustupljeno na korištenju bez plaćanja naknade. Agencija je, u cilju završetka izgradnje i opremanja objekta, pripremila Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za završetak projekta izgradnje i opremanja objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, čime se ukupna vrijednost projekta uvećava za 4 mil. KM (osigurana sredstva u okviru proračuna Agencije za 2017. i 2018. godinu u iznosu 3,25 mil. KM, te planirano izdvajanje u 2019. godini u iznosu 0,75 mil. KM).

IV. Prijedlog zaključaka

Polazeći od naprijed navedenog, predlaže se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da nakon razmatranja Informacije o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine, donese sljedeće:

ZAKLJUČKE

- 1. Usvaja se Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine**
- 2. Zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju sa usvojenim zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.**
- 3. Zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Instrukciju o višegodišnjim kapitalnim projektima kojom će se propisati svi bitni elementi višegodišnjih projekata, te krajnji rok realizacije projekata sukladno dinamici financiranja istih.**

PRELED VŠEOBŠIJNIH PROJEKATA U SPREJETAČIMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NAZIV INICIJATIVE	NAZIV PROJEKTA	OPREMLJENA OBLAST	PROJEKAT	VRŠIOCI	UKUPNO SVRŠENJE U KAPITALU	FINANCIJANSKI DONACIJE, TERENCIJA I DR.	NATURALNE RAZDOLJE	RAZDOLJE	RAZDOLJE	RAZDOLJE
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.
11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.

R/B	NAZIV INSTITUCIJE	NAZIV PROJEKTA	BRJ OBLIŽNOSI GLAVNIKA SRH	VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO ZAVRŠENJE	FINANCIJANJE U NAREĐENOM RAZDOBLJU	NATURALNE DONACIJE, TEHNIČKA POMOĆ I DR.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA 1.10.2018. GOĐINE	OBRAZLOŽENJE KORIŠTENJA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Ministarstvo komunikacija i prometa	Projekt digitalizacije	02/11 i 09/13	36.9	7.1			29.9	Realizirana je prva faza - izgradnja glavne digitalne mreže koja povezuje Sarajevo, Banju Luku i Mostar i polovna digitalna sigurnost ili digitalna običaj. Površina je postignut javni nabava za realizaciju Druge faze višegodišnjeg projekta (izgradnja digitalne mreže u preostalih šest digitalnih oblasti - Priborica, Liscar, Udrigovac, Krma, Tutinica, Vrhoci), jer Ministarstvo nije izvršilo nijednu zadovoljavajuću parafu. U cilju ubrzanja i stvaranja pretpostavki za potpunu realizaciju procesa digitalizacije u Boeni i Hercegovini, Ministarstvo će potpisati obdijeljeni postupak javne nabave (Druge i Treće faze), što obuhvata potpuni završetak procesa digitalizacije i pokrivanje cjelokupnog prostora Boene i Hercegovine digitalnim zamajskim signalom. Ministar komunikacija i prometa Boene i Hercegovine će odlukom formirati Komisiju za javnu nabavu opreme za Druge i Treće faze Projekta.	
5.	Ministarstvo financija i izvora	Osiguranje nastanka postojanje sustava nakon pada Larokovskog kajakodrom - izpostavljanje DR plana	2/17	2.0	0.0	0.5		1.5	Odluka o izboru narudbama lokacije donesena je 21.5.2018. godinu, te se u istom razdoblju otkupuje postrovanje operativno sa Upravom za rekonstrukciju objekata, gdje će biti sekundarna lokacija, nakon čega će biti potpisani proces javne nabave. Višegodišnji projekt je zaključen sa 2018. godinom financiran u ukupnom iznosu 1.48 mil. KM i posljednje iznosa u iznosu 0.48 mil. KM planira da se u naredu provedu do 2018. godinu.	
6.	Uprava za rekonstrukciju opremanje	Izgradnja granitnih priklada Bijača i Bijelj	20/15	18.5	8.9	3.5		6.2	Završena izgradnja GP Bijača, a sa izgradnju granitnog priklada Bijač dobivena je građevinska dozvola i u tijeku je provedba aktivnosti za rekonstrukciju objekata za ostale izvođače.	
		Izgradnja granitnog priklada Gredičke	20/15	25.0	21.8			3.4	Završena je rekonstrukcija postojećeg objekta. Završena i faza izgradnje objekta, a završetak faze planiran je u četvrtom kvartalu 2018. godinu.	
		Implementacija NCTS- 6	00/13	13.4	9.9	3.4		0.1	Realizirana su aktivnosti koje se financiraju iz proračunskih sredstava i uređena aplikacija prema važećoj legislativi i osigurana komponenta za implementaciju projekta na nacionalnoj razini. Završena je izrada Specifikacije za garantski sustav u okviru NCTS-a. Izdati su u iznosu 3.36 mil. KM iz IPA fondova bit da uređena za EU NCTS.	
		Rekonstrukcija i izgradnja granitnih priklada Varditsa, Uvac, Gorica, Savica, Dabulica, Ušpaci i ostalih granitnih priklada	20/15 i 5/17	5.4	4.9			0.5	Završena je izgradnja granitnog priklada Gorica i Savica i rekonstrukcija granitnog priklada Uvac i Ušpaci.	
		Nabava objekta za arheološki Specifik Uprava za rekonstrukciju opremanje i Regionalnog centra Banja Luka	20/15	37.9				37.0	Uprava je u više navrata raspisala javni oglas za kupovinu objekta, međutim Povjerenstvo je konstatiralo da po istim nje dostavljene nijedne prihvatljive parafu. U slučaju da se u 2018. godini ne ostvare uspjeh za nabavu objekta, Uprava za rekonstrukciju opremanje će kod Upravnog odbora potpisati aktivnosti u vezi s provedbom aktivnog rješenja.	
Izgradnja novih rekonstrukcija postojede i opremanje objekata u zračnom lukama Mostar i Tutinica za polovna sigurnost započetih u jednokratno Granitna polovna i opremanje izpostavljanje Uprava za rekonstrukciju opremanje	10/15	6.0	2.1			3.9	Radovi u zračnoj luci Mostar u vrijednosti 1.73 mil. KM su završeni i u tijeku su aktivnosti za dobivanje operativne dozvole. U tijeku je izgradnja objekta izpostavljanje u vrijednosti 1.93 mil. KM u zračnoj luci Tutinica, a planirani završetak radova je u I kvartalu 2018. godinu. Aktivnosti na izgradnji granitnog priklada Varditsa su obustavljene zbog navedenih izvanrednih pravnih odnosa i Uprava radi na izradi novog idejnog rješenja za rekonstrukciju postojećeg objekta granitnog priklada.			

№	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	НАЧЕРТАНИЕ КОМПЛЕКСА	11										
2	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	НАЗВ ПРОЕКТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IME I PREZIME OSOBE ZA KOLIKO JE DODIJELJENO	NAZIV PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	VRLOVAK PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE	UKUPNO IZVRŠENJE U NAČELNOJ OBLASTI	FRANČIZNE IZVRŠENJE	UKUPNO IZVRŠENJE	FRANČIZNE IZVRŠENJE	UKUPNO IZVRŠENJE	UKUPNO IZVRŠENJE
14.	Švedsko izdavaštvo	Švedsko izdavaštvo	Švedsko izdavaštvo	18/11	3,3	2,8			0,3	
15.	Agencija za zaštitu prirode	Agencija za zaštitu prirode	Agencija za zaštitu prirode		25,4	24,1	0,0	1,1	0,2	
16.	Obilježavanje 100. obljetnice	Obilježavanje 100. obljetnice	Obilježavanje 100. obljetnice		23,8	21,8			2,0	
17.	Agencija za životnu sredinu	Agencija za životnu sredinu	Agencija za životnu sredinu		8,2	7,7			0,5	
					488,1	218,7	181,8	12,3	168,4	



Broj: 05-07-1-3118-15/18
Sarajevo, 21. 12. 2018. godine

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA BiH
- n/r tajniku Ministarstva -
Trg BiH 1
71000 Sarajevo

03

BOSNA I HERCEGOVINA
OPŠTINA FINANSIJA
SARAJEVO 359

26.12.2018 3713

Prethodni broj	Broj	Redni broj	Godina
03	02-2	8732	26

PREDMET: Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

05 wny

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici održanoj 21. 12. 2018. godine, razmotrilo je Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine te u vezi s tim zaključilo:

- usvaja se Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju, a usvojenim zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi instrukciju o višegodišnjim kapitalnim projektima kojom će se propisati svi bitni elementi višegodišnjih projekata te krajnji rok realizacije projekata u skladu s dinamikom njihovog financiranja.

O zaključku vas informiramo radi njegove provedbe.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:
- naslovu
- a/a

GENERALNI TAJNIK
VIJEĆA MINISTARA BiH
mr. Robert Vidović