



BOSNIA AND HERCEGOVINA  
MINISTRY OF FINANCE  
AND TREASURY

Broj: 05-02-2-8792- 27 /18  
Sarajevo, 22.02.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO	27.02.2019		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02-	16-1-	433/19	


BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
ZASTUPNIČKI DOM  
DOM NARODA

**Predmet: Dostava Informacije o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine.-**

Poštovani,

Sukladno zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 05-07-1-3118-15/18 od 21.12.2018. godine u privitku dostavljamo Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine. Napominjemo da je Informacijom obuhvaćena realizacija višegodišnjih projekata zaključno sa 30. rujnom 2018. godine, a da će realizacija višegodišnjih projekata sa 31.12.2018. godine biti obuhvaćena Izvješćem o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

S poštovanjem,



PRIVITAK  
-kao u tekstu

DOSTAVLJENO:  
-naslovu 2x  
-pismohrana

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОЈЕКТА У**  
**ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

## С а д р ж а ј

I.	Увод.....	4
II.	Преглед вишегодишњих пројеката према изворима финансирања.....	5
III.	Реализовање вишегодишњих пројеката према институцијама Босне и Херцеговине	6
	1. Министарство одбране Босне и Херцеговине.....	6
	- Ремонт хеликоптера.....	6
	- Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине-програм „Перспектива“.....	6
	- Обезбјеђење и унапријеђење оперативности моторних возила Оружаних снага Босне и Херцеговине.....	6
	- Набавка хеликоптера за потребе Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине.....	6
	2. Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине.....	7
	3. Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине.....	8
	□ Изградња мултифункционалног атрија у унутрашњем дворишту Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине,.....	8
	□ Куповина, адаптација и опремање објеката дипломатско-конзуларних представништава Босне и Херцеговине,.....	8
	□ Пресељење мисије држава партнера НАТО у зграду „З“ у Бриселу.....	8
	4. Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.....	8
	5. Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине.....	9
	6. Управа за индиректно опорезивање.....	9
	- Изградња граничних прелаза Бијача и Свилај.....	9
	- Изградња граничног прелаза Градишка.....	9
	- Имплементација НЦТС-а.....	9
	- Реконструкција и изградња граничних прелаза Вардиште, Увац, Горица, Ивањица, Делеуша Ужљебић и осталих граничних прелаза.....	9
	- Набавка објекта за смјештај сједишта УИО и Регионалног центра Бања Лука.....	9
	- Изградња нових, реконструкција постојећих и опремање објеката у ваздушним лукама Мостар и Тузла за потребе смјештаја запослених у јединицама Граничне полиције и царинским испоставама УИО.....	9
	- Имплементација резервне локације за царински подсистем информационог система Управе за индиректно опорезивање.....	9
	- Изградња граничног прелаза Братунац-Љубовија.....	9

7.	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера .....	11
8.	Министарство правде Босне и Херцеговине .....	11
9.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине .....	11
10.	Државна агенција за истраге и заштиту .....	11
11.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине „Суфинансирање европског зимског фестивала за младе 2019. године –ЕУОФ“ .....	12
12.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине .....	12
13.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине .....	12
	а) Набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Сарајеву .....	12
	б) Пројектовање зграде и санација и реконструкција крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине .....	13
	с) Набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Мостару.....	13
	е) Набавка зграде за смјештај институција Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву.....	13
	Ф) Набавка и монтажа нисконапонског постројења у објекту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и система видео надзора у објекту Предсједништва Босне и Херцеговине .....	13
14.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине .....	14
15.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине .....	14
16.	Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине .....	14
17.	Агенција за школовање и стручно усавшавање кадрова .....	15
IV.	Приједлог закључака .....	15
	Табеле (Преглед вишегодишњих пројеката у имплементацији).....	16

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОЈЕКТАТА**  
**У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**I. Увод**

Информација је сачињена ради упознавања Савјета министара Босне и Херцеговине и Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са проблемима у реализовању вишегодишњих пројеката институција Босне и Херцеговине, те са циљем унапријеђења овог процеса што ће у крајњој инстанци резултовати ефикаснијем кориштењу одобрених средстава за ове намјене.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 108. сједници одржаној 19.7.2017. године усвојило Информацију о реализацији вишегодишњих пројеката у институцијама Босне и Херцеговине, са приједлогом закључака којима се:

- задужују институције Босне и Херцеговине које реализују вишегодишње пројекте да за Савјет министара Босне и Херцеговине припреме детаљне извјештаје о реализовању вишегодишњих пројеката који ће садржавати све релевантне податке, а посебно разлог кашњења, као и приједлоге мјера за убрзање реализовања ових пројеката.
- задужује Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да, након реализације претходног закључка, припреми Инструкцију о вишегодишњим пројектима.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине, је у Извјештају о обављеној финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2017. годину, навела препоруке:

- Министарство финансија и трезора треба припремити детаљну Информацију, у складу са закључком Савјета министара Босне и Херцеговине о реализацији вишегодишњих капиталних пројеката, а Савјет министара Босне и Херцеговине информисати Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине о нереализованим пројектима који се преносе у идућу годину, висини нереализованих средстава, као и разлозима због којих нису реализирани, а како је прописано одредбама Закона о буџету институција Босне и Херцеговине за 2017. годину.
- Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине треба донијети Инструкцију о вишегодишњим пројектима како би се успоставио квалитетан процес управљања капиталним пројектима у складу са стварним потребама за буџетским средствима те системски регулисало питање вишегодишњих пројеката уз успостављање механизма контроле за ефикасније кориштење буџетских средстава.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине је у предметном Извјештају констатирао да је реализовање вишегодишњих капиталних пројеката 28,7% у односу на планску величину, због кашњења у провођењу тендерских процедура код већине институција Босне и Херцеговине, спорог рјешавања имовинско-правних односа, кашњења реализације пројекта дигитализације и др. Надаље, наведено је и да још увијек значајан број институција које нису дугорочно ријешиле питање смјештаја и које издвајају значајна средства за ове намјене, а имале су одобрена средства на располагању, што се првенствено односи на Управу за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине за

вишегодишњи пројект „Набавка и опремање објекта за Централну канцеларију и Регионални центар Бања Лука“, Агенцију за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине за пројект изградње зграде за смјештај Агенције, Дирекцију за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (Законом о буџету за 2017. годину прописано је финансирање набавке зграде из средстава од накнада за прелете, а да ће Одлуку о висини средстава за ову намјену донијети Савјет министара Босне и Херцеговине)

## **II. Преглед вишегодишњих пројеката према изворима финансирања**

Одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине одобрени су вишегодишњи пројекти институција Босне и Херцеговине, а преглед вишегодишњих пројеката у имплементацији је саставни дио Информације. Вишегодишњи пројекти који су завршени током 2018. године и за које институције Босне и Херцеговине требају доставити извјештај Савјету министара Босне и Херцеговине обухваћени овим прегледом.

Институције које реализурају вишегодишње пројекте наведене у табели (у прилогу акта) у 2018. години располагале су средствима у укупном износу 184,3 мил. КМ (пренесена средства у износу 147,1 мил. КМ, те буџетска средства, донације и друга намјенска средства у 2018. години у износу 37,2 мил. КМ).

**Укупна вриједност вишегодишњих пројеката у имплементацији је 488,1 мил. КМ и иста обухвата:**

- укупно извршење вишегодишњих пројеката (закључно са 30.9.2018. године) у износу 215,7 мил. КМ,
- натуралне донације, техничку помоћ и сл. (колона 8 и колона 11 табеле) у износу 12,2 мил. КМ,
- расположива средства на дан 1.10.2018. године у износу 158,4 мил. КМ и
- планирано финансирање у наредном периоду у износу 101,8 мил. КМ

**Расположива средства у укупном износу 158,4 мил. КМ укључују средства из следећих извора:**

- Буџетска средства у износу 116,5 мил. КМ
- Намјенска средства (приходи по посебним прописима које у оквиру надлежности остварује Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине) у износу 12,1 мил. КМ;
- Донаторска и средства грантова у износу 8,5 мил. КМ (укључујући и планирану донацију САД за набаву хеликоптера која се реализује удруживањем средстава у Фореигн Милитари Салес -ФМС Труст Фонд у износу 8,1 мил. КМ);
- Кредитна средства у износу 1,7 мил. КМ;
- Средства за посебне пројекте - средства УМТС-а у износу 8,9 мил. КМ,
- Средства сукцесије по основу клириншког дуга Руске Федерације у износу 10,7 мил. КМ

**Планирано финансирање у наредном периоду у износу 101,8 мил. КМ укључује:**

- Буџетска средства у износу 97,8 мил. КМ
- Донације у износу 3,4 мил. КМ

- Средства сукцесије по основу клириншког дуга Руске Федерације у износу 0,6 мил. КМ

У табели која је саставни дио Информације евидентиран је преглед финансијских показатеља вишегодишњих пројеката у имплементацији.

### III. Реализовање вишегодишњих пројеката према институцијама Босне и Херцеговине

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је, поступајући по препоруци Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, буџетским корисницима надлежним за реализацију вишегодишњих пројеката, упутило захтјев за доставу података и информација о provedби активности на имплементацији вишегодишњих пројеката.

Већина институција је у достављеном материјалу навела финансијске показатеље извршења вишегодишњих пројеката, образложење разлога пролонгирања реализације, без предлагања мјера за убрзање реализације вишегодишњих пројеката.

У даљем тексту наводимо образложења реализовања вишегодишњих пројеката које су буџетски корисници навели у достављеним извјештајима.

#### 1. Министарство одбране Босне и Херцеговине

У току је реализовање четири вишегодишња пројекта (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 29,8 мил. КМ, укључујући и 8,1 мил. КМ планиране донације САД за набавку хеликоптера која се реализује удруживањем средстава у FMS Trust Fund) и то:

- Ремонт хеликоптера
- Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине-програм „Перспектива“
- Обезбјеђење и унапријеђење оперативности моторних возила Оружаних снага Босне и Херцеговине
- Набавка хеликоптера за потребе Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине

Кашњење реализирања пројекта „Ремонт хеликоптера“ резултат је поднешене жалбе понуђача и provedбе жалбеног поступка. Измјеном Одлуке о одобравању пројекта „Ремонт хеликоптера“ пролонгиран је завршетак пројекта до краја 2020. године. Процедура уговарања није завршена, јер је на посљедњу Одлуку о избору најповољнијег понуђача уложена жалба. У току је судски спор на основу жалбе Министарства одбране Босне и Херцеговине Суду Босне и Херцеговине због посљедње одлуке Канцеларије за жалбе Босне и Херцеговине.

По питању реализације пројекта „Обезбјеђење и унапријеђење оперативности моторних возила Оружаних снага Босне и Херцеговине са периодом реализације 2016.-2018. година“, наведене су до сада подузете активности: формирање Пројектног тима који је провео испитивање тржишта, утврдио тактичко-техничке карактеристике возила, урадио тендерску документацију и др. Имајући у виду да реализација пројекта не

прати планирану динамику, као и да није затворена финансијска конструкција, Министарство одбране Босне и Херцеговине је истакло да ће се набавка возила проводити sukcesивно у складу са расположивим средствима. Слиједом ових чињеница, Министарство одбране Босне и Херцеговине је за Савјет министара Босне и Херцеговине, припремило Одлуку о измјени Одлуке, којом се реализација пројекта продужава до краја 2021. године.

Реализација пројекта „Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине“ није пратила планирану динамику, јер је усвојен Закон о измјенама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине“, којим је старосна граница и дужина војне службе за војнике помјерена са досадашњих 35 односно 38 година старости на 40 година старости и 20 година војне службе, те се значајнији утрошак средстава очекује у раздобљу 2022.-2023. година.

Реализација пројекта „Набавка хеликоптера за потребе Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине“, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара Босне и Херцеговине, предвиђена је удруживањем средстава у ФМС Труст Фонд. Министарство одбране Босне и Херцеговине је формирало Тим за израду тактичко техничких карактеристика и имплементацију пројекта, те је припремљен завршни приједлог за набавку типа хеликоптера (Хуеу ИИ, Белл 412 и Аирбус У-145). Оружане снаге Босне и Херцеговине предлажу да се изврши хитна набавка два хеликоптера УХ-ИИ (Хуеу ИИ) удруживањем финансијских средстава са средствима из ФМС програма, чијом набавком би задржали способност пружања помоћи цивилним структурама, обуци пилота и другим потребама Оружаних снага Босне и Херцеговине. Упућен је захтјев Уреду за одбрамбену сарадњу Амбасаде Сједињених Америчких Држава (ОДЦ) са потребним техничким захтјевима хеликоптера који се намјеравају купити. Након што ОДЦ прибави цијене за хеликоптер и опрему која се захтјева, Министарство одбране Босне и Херцеговине ће дефинирати коначну спецификацију у овисности од потребних и расположивих финансијских средстава и доставити Писмо намјере Влади Сједињених Америчких Држава.

## **2. Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине**

У току је имплементирање вишегодишњег пројекта „Подршка процесу европских интеграција Босне и Херцеговине“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 0,2 мил. КМ).

Динамика реализације пројекта није у складу са планираном због кашњења у достави одговора на питања из Упитника Европске комисије тек у фебруару 2018. године, а не у мају 2017. године како је очекивала Европска комисија, а за очекивати је да ће се каснити и са доставом одговора на додатна питања из Упитника Европске комисије. У наредном периоду очекује се организација низа састанака у циљу техничке финализације одговора, дефинисање спорних питања, усаглашавање и превођење одговора, штампање одређеног броја примјерака за потребе Предсједништва Босне и Херцеговине, Предсједавајућег Вијећа министара Босне и Херцеговине, као и проведена активности у циљу израде Програма интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију и др.



У току је реализовање пројекта дигитализације микровалних веза јавних радногосударствених сфера Босне и Херцеговине, у расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 29,9 мил. КМ.

#### 4. Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине

За вишегодишњи пројекат „Пресељење мисије државног партнера НАТО у зграду „З“ у Бриселу“ наведено је да су рокови за пресељење померени од стране надлежне канцеларије НАТО-а, тако да су померени и рокови за улату средстава. Динамика реализације наведеног пројекта зависи од Пројектне канцеларије НАТО у Бриселу. По задњим информацијама с којима располаже Министарство ванских послова Босне и Херцеговине, реализација пројекта се очекује у првој половини 2019. године.

Матрицу. године, финансираће се реконструкција, адаптација и опремање објекта у Будиште и укупном износу 0,94 мил. КМ. Из ових средстава и средстава пренесених из претходне године од стране Републике Србије по основу обавеза за кориштење објекта Амбасаде Бивше СФРЈ у Анкари, који је припао Босни и Херцеговини у процесу сукцесије) у години од стране Републике Србије по основу обавеза за кориштење објекта Амбасаде одобравање средстава у буџету 2019. године (на име улагањих средстава у 2017. представљаних Босне и Херцеговине“ („Службени гласник БиХ“, број 69/18) прописано „Куповина, реконструкција, адаптација и опремање објекта за дипломатско-конзуларна Савјета министара Босне и Херцеговине о вишегодишњем капиталном пројекту – завршено и у току је реализација опремања објекта у Лондону. У складу са Одлуком току је адаптација стана за смештај запослених. Опремање објекта у Београду је пријема у Бриселу. Адаптација објекта у Лондону највећим дијелом је реализована и у објекта у Београду и Заргубу, адаптација објекта у Отави, Аману и Штутгарту, те санација конзуларних представништава Босне и Херцеговине“ завршене су активности: набавка За вишегодишњи пројекат „Куповина, адаптација и опремање дипломатско-заштито.

Федералне владе за пројектовање као и извођење радова на објектима који су под број грађевинских фирми у Босни и Херцеговини које посједују неопходни сертификат националних споменика Босне и Херцеговине. Такође, отежавајућа околност је ограничење питању зграда Земајске владе НИ која је под заштитом Комисије за очување сложених процедура за прибављање неопходних дозвола за извођење радова јер је у више наврата су покренути поступци поништавања. Реализација пројекта је условљена Министарство је објављивало јавне позиве за достављање понуда за изградњу атрија. У кориговањем изведеним пројектом. Паралелно са прибављањем потребних дозвола, Министарство је покренуло процедуру издавања нове грађевинске дозволе, у складу са унутрашњем дворишту Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине, По питању реализације пројекта „Изградња мултифункционалног атрија у

- Пресељење мисије државног партнера НАТО у зграду „З“ у Бриселу.
- представљаних Босне и Херцеговине,
- Куповина, адаптација и опремање објекта дипломатско-конзуларних иностраних послова Босне и Херцеговине,
- Изградња мултифункционалног атрија у унутрашњем дворишту Министарства

У току је реализирање три вишегодишња пројекта (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 2 мил. КМ) и то:

#### 3. Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине

Реализована је прва фаза - изградња главне дигиталне мреже која повезује Сарајево, Бању Луку и Мостар и покрива дигиталним сигналом три дигиталне области.

Поништен је поступак јавне набавке за реализацију Друге фазе вишегодишњег пројекта (изградња дигиталне мреже у преосталих шест дигиталних области -Пљешевница, Леотар, Удригово, Кмур, Тушница, Влашић), јер Министарство није запримило ниједну задовољавајућу понуду. Слиједом ове чињенице, а у циљу убрзања и стварања претпоставке за потпуну реализацију процеса дигитализације у Босни и Херцеговини, Министарство ће покренути обједињени поступак јавне набавке (Друга и Трећа фаза), што обухвата потпуни завршетак процеса дигитализације и покривање цјелокупног простора Босне и Херцеговине дигиталним земаљским сигналом.

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине ће одлуком формирати Комисију за јавну набавку опреме за Другу и Трећу фазу Пројекта, а чинит ће је чланови из Министарства и по један члан из сва три Јавна РТВ сервиса у Босни и Херцеговини. По окончању јавне набавке приступит ће се реализацији уговора и самим тим Пројекат дигитализације Јавних радиотелевизијских сервиса Босне и Херцеговине довести до краја, чиме ће територија Босне и Херцеговине бити „покривена“ дигиталним сигналом.

#### **5. Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине**

У току је реализовање пројекта „Обезбјеђење наставка пословања система након пада узрокованог катастрофом-успостављање ДР плана“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 1,5 мил. КМ).

Одлука о избору секундарне локације донесена је 31.5.2018. године, те се у наредном периоду очекује потписивање споразума са Управом за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, гдје ће бити секундарна локација, након чега ће бити покренут процес јавне набавке.

#### **6. Управа за индиректно опорезивање**

У току је имплементација осам вишегодишњих пројеката (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 59,4 мил. КМ) и то:

- Изградња граничних прелаза Бијача и Свилај
- Изградња граничног прелаза Градишка
- Имплементација НЦТС-а
- Реконструкција и изградња граничних прелаза Вардиште, Увац, Горица, Ивањница, Делеуша Ужљебић и осталих граничних прелаза
- Набавка објекта за смјештај сједишта УИО и Регионалног центра Бања Лука
- Изградња нових, реконструкција постојећих и опремање објеката у ваздушним лукама Мостар и Тузла за потребе смјештаја запослених у јединицама Граничне полиције и царинским испоставама УИО
- Имплементација резервне локације за царински подсистем информационог система Управе за индиректно опорезивање
- Изградња граничног прелаза Братунац-Љубовија

Буџетски корисник је, по питању реализације вишегодишњих пројеката навео сљедеће:

- а) Завршена је израда граничног прелаза Бијача, а за израду граничног прелаза Свилај добијена је грађевинска дозвола и у току је расписивање тендера за одабир извођача радова.
- б) Завршена је реконструкција постојећег објекта граничног прелаза Градишка и прва фаза израде објекта, а завршетак друге фазе планиран је у четвртном кварталу 2018. године.
- в) Реализоване су активности имплементације НЦТС-а које се финансирају из буџетских средстава, а средствима у износу 3,39 мил. КМ из ИПА фондова користиле се за финансирање ЕУ НЦТС-а.
- г) Завршена је израда граничног прелаза Горица и Иваница, те реконструкција граничног прелаза Шамац и Изаћ (у оквиру вишегодишњег пројекта „Реконструкција и израда граничних прелаза Бардиште, Увац, Горица, Иваница, Делуша, Ужљобић и осталих граничних прелаза“).
- е) Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине је у циљу реализације вишегодишњег пројекта „Набавка објекта за смјештај Службена Управе за индиректно опорезивање и Регионалног центра Бања Лука“, у више наврата, расписивала јавни оглас за куповину објекта, међутим комисија је констатовала да по истим није достављена ниједна прихватљива понуда. У случају да се у овој години не стекну услови за набавку објекта, Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине ће код Управног одбора покренути активности у смислу пронајмаквотне рјешања.
- ф) Завршена је процјена јавне набавке за прву фазу реализације вишегодишњег пројекта „Имплементација резервне локације за парнички и порезни подсистем информационог система Управе за индиректно опорезивање“ и наста подузумајева набавку високо доступне системске платформе за резервну-секуларну локацију.
- г) У оквиру вишегодишњег пројекта „Израда и опремање нових и реконструкција постојећих објеката на ПП Бардиште и у ваздушним лукама Мостар и Тузла за потребе смјештаја запослених у јединицама граничне полиције, парничким испоставама Управе за индиректно опорезивање и запослених у инспекцијским службама“ завршени су радови у ваздушној luci Мостар и у току су активности на добијању употребе дозволе, закључен је уговор за израду објекта у ваздушној luci Тузла, а завршетак радова планиран је за први квартал 2019. године.
- х) Реализација вишегодишњег пројекта „Израда граничног прелаза „Братунац-Љубовија“ не прати планирану динамику, јер је у првој варијанти изједног пројекта гранични прелаз предвиђен као међународни гранични прелаз за путнички промет и промет роба које не подлежу инспекцијском надзору. Савјет министара Босне и Херцеговине је, након донесене Одлуке, утврдио приједлог Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о граничним прелазима сходно којим је гранични пријелаз Братунац-Љубовија одређен за међународни цестовни промет путника и роба на којима се извоз, увоз и превоз све врсте роба које подлежу инспекцијским контролама приликом промета преко државне границе. Сходно овој чињеници, урађено је ново изједно рјешење којим укупна вриједност пројекта износи 14,5 мил. КМ. Имајући у виду да недостају средства у износу 3,5 мил. КМ, Управа је припремила Приједлог одлуке о измјени Одлуке којом се увећава вриједност вишегодишњег пројекта и исти доставила на разматрање Савјету министара Босне и Херцеговине, а износ потребних средстава исказала у анексу буџетског захтјева за 2019. годину. Службом наведеног, Управа није у могућности да

подузме активности на расписивању Јавног огласа за одабир најповољнијег извођача радова.

#### **7. Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера**

У току је реализовање пројекта „Изградња Државног затвора Босне и Херцеговине, расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 4,5 мил. КМ.

Реализација пројекта није пратила планирану динамику због: кашњења ревизије пројекта, неповољних климатских услова, обуставе радова услед provedбе привремене мјере од стране Окружног суда Источно Сарајево, истека мандата и избора нових чланова Управног одбора, provedбе судског поступка у вези одређивања цијене техничког пријема објекта и др. Потписан је уговор о техничком пријему објекта са роком реализације од два мјесеца.

#### **8. Министарство правде Босне и Херцеговине**

У току је реализовање пројекта „Реконструкција објекта и надоградња спрата за смјештај Тужилаштва Босне и Херцеговине“, расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 3,5 мил. КМ.

Реализовање пројекта се не проводи планираном динамиком, јер је Федерална управа полиције каснила са иселењем из објекта. Након што је урађен главни пројект, коначна вриједност пројекта утврђена је у износу већем за 0,46 мил. КМ. Министарство правде је Савјету министара доставило приједлог Одлуке о одобравању вишегодишњег пројекта за реконструкцију објекта и надоградњу спрата за смјештај Тужилаштва Босне и Херцеговине, којом престаје да важи Одлука о одобравању вишегодишњег пројекта („Службени гласник БиХ“, број 72/16) и укупна вриједност вишегодишњег пројекта се повећава за 0,46 мил. КМ. Савјет министара је на 157. сједници одржаној 7. новембра 2018. године усвојио Одлуку, којом се средства у износу 0,46 мил. КМ обезбјеђују у буџету Министарства правде за 2019. годину.

#### **9. Министарство безбједности Босне и Херцеговине**

У току је реализовање вишегодишњег пројекта „Изградња објекта за смјештај тражилаца азила-азилантски центар Министарства безбједности Босне и Херцеговине“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 0,04 мил КМ).

Наведени износ расположивих средстава, утрошиће се до краја текуће године за опремање објекта Азилантског центра, а тиме и окончати реализација пројекта.

#### **10. Државна агенција за истраге и заштиту**

У току је реализовање пројекта „Изградња објекта за смјештај Јединице за специјалну подршку“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 6,7 мил. КМ)

Динамика реализације пројекта није у складу са планом због provedбе процедуре избора локације и куповине земљишта за изградњу, те provedбе јавне набавке за израду идејног рјешења. Реализацијом наведених активности и припремом главног пројекта обезбијеђени су предуслови за изградњу објекта.

**11. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине „Суфинансирање европског зимског фестивала за младе 2019. године –ЕУОФ“**

Расположива средства пројекта износе 1,5 мил. КМ и иста ће, у складу са захтјевима бити дозначена Сарајеву и Источном Сарајеву.

**12. Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине**

У току је реализација вишегодишњег пројекта „Изградње објекта Агенције и организационе јединице у Бања Луци са паритетним уређењем локације“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 10 мил. КМ)

Савјет министара је, на 149. сједници одржаној 18.7.2018. године усвојило Одлуку о измјени Одлуке о одобравању пројекта "Изградње објекта за смјештај Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података и организационе јединице у Бања Луци са партерним уређењем локације". Агенција је покренула поступак набавке и отварање понуда предвиђено је у четвртм кварталу 2018. године.

**13. Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине**

У току је реализовање 5 пројеката (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 6,4 мил. КМ), према следећем:

- Пројект смјештаја институција Босне и Херцеговине у Сарајеву,
- Пројектовање зграде и санација и реконструкција крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине,
- Пројект набавке објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Мостару,
- Пројектовање, санација, реконструкција и надоградња објекта "Зрак" у Сарајеву за смјештај Дирекције за координацију полицијских тијела,
- Набавка зграде за смјештај институција Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву,
- Набавка и монтажа нисконапонског постројења у објекту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и система видео надзора у објекту Предсједништва Босне и Херцеговине.

У извјештају о реализовању вишегодишњих пројеката буџетски корисник, између осталог, наводи:

**а) Набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Сарајеву**

Извршено је пресељење институција у објекат Унион банке, а измирење обавеза реализоваће се у складу са закљученим Уговором.

**b) Пројектовање зграде и санација и реконструкција крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине**

Реализација пројекта није пратила планирану динамику због жалби понуђача и комплексности набавке, те је донесена Одлука о измјени Одлуке о одобравању вишегодишњег пројекта пројектовања, санације и реконструкције крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине и реализација пројекта је са ранијег периода 2015.-2017. година помјерена за период 2017.-2018. година. До сада су завршени радови на санацији и реконструкцији крова зграде те санација дијела објекта који је уништен пожаром. Закључен је уговор за израду пројектне документације санације објекта Предсједништва Босне и Херцеговине.

**c) Набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Мостару**

Набављени су објекти за смјештај Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине и објекта за смјештај Државне агенције за истраге и заштиту. Измирене су обавезе за порез за објекат Обавјештајно-безбједносне агенције, а у идућем периоду треба измирити обавезу за порез за објект у којем ће бити смјештена Државна агенција за истраге и заштиту.

**d) Пројектовање зграде, санација, реконструкција и надоградња објекта „Зрак“ у Сарајеву за смјештај Дирекције за координацију полицијских тијела**

Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине са 152. сједнице одржане 29.8.2018. године стављена је ван снаге Одлука о вишегодишњем пројекту Пројектовање зграде, санација, реконструкција и надоградња објекта „Зрак“ у Сарајеву за смјештај Дирекције за координацију полицијских тијела.

Задужене су Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине и Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине да, у сарадњи са свим другим надлежним институцијама и ресорним министарствима од којих је потребно прибавити одговарајућа мишљења, припреме и путем Министарства безбједности Босне и Херцеговине доставе Савјету министара Босне и Херцеговине одлуку о вишегодишњем капиталном пројекту, вишегодишњем капиталном улагању, која ће бити припремљена у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, Документом оквирног буџета, а ријеч је о трајном смјештају Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине.

**e) Набавка зграде за смјештај институција Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву**

Закључен је уговор о куповини објекта са утврђеном динамиком реализације.

**Ф) Набавка и монтажа неконалпнског постројења у објекту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и система видео надзора у објекту Предсједништва Босне и Херцеговине**

Вишегодишњи пројект није реализован и у току је проведба поступка за набавку и монтажу нисконапонског постројења у објекту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (пристигло пет понуда и у току је њихова евалуација). За пројект видео надзора у згради Предсједништва Босне и Херцеговине закључен је уговор чија реализација је планирана у посљедњем кварталу текуће године.

#### **14. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине**

У току је реализовање пројекта „Изведбени пројект изборног информационог система Босне и Херцеговине“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 0,3 мил. КМ).

Реализација пројекта није пратила планирану динамику због: сложеност набавки (у више наврата се није јавно нити један понуђач), ангажованост запослених на проведби општих, локалних те ванредних избора, недостатка стручног кадра на пословима информационо-комуникационих технологија, веома сложена набавка геoinформационог система, који је зависан о пројектима ентитетских институција (Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове и Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске).

Централна изборна комисија ће настојати да до краја новембра ове године оконча највећу набавку, те ће након израде геoinформационог система приступити набавци софтвера за надоградњу истог.

#### **15. Агенција за статистику Босне и Херцеговине**

Средства за вишегодишњи пројекат „Попис становништва домаћинстава и станова“ осигурана су код Агенције за статистику Босне и Херцеговине и иста на дан 01.10.2018. године износе 0,2 мил. КМ.

Због акумулисаног кашњења сукцесивних активности, а у највећој мјери одлуке о Јединственом програму обраде података којим се одређује статус резидента, задња фаза која обухвата дисеминацију података значајно касни са реализацијом. Посљедња активност је у току и подразумијева израду књига „Попис 2013“ које ће поред објављених припадајућих табела зависно од области садржавати методолошка објашњења, графичке карте и графиконе. Завршетак ове активности планиран је до краја 2018. године.

#### **16. Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине**

У току је реализовање пројекта „Обнова возног парка“ и „Набавка специјалне опреме“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 2 мил. КМ)

Набавка специјалне опреме није реализована у складу са планираном динамиком: због специфичности испитивања тржишта што подразумијева проналажење специјалне опреме која може задовољити тражене захтјеве, одабир могућих рјешења дуго траје, јер је опрема врло сложена и скупа, процес набавке дуго траје, обзиром да се иста углавном набавља из иностранства, те због ограниченог износа финансијских средстава. У току је проведба набавке система мониторинг телекомуникација те ће се највећи дио средстава за набавку специјалне опреме утрошити у овој години.

За пројект обнове возног парка потписана су два уговора и испоруком свих возила овај пројект биће завршен.

#### **17. Агенција за школовање и стручно усавшавање кадрова**

У току је реализовање пројекта „Набавка земљишта и изградња објекта за смјештај Агенције“ (расположива средства на дан 01.10.2018. године износе 0,5 мил. КМ).

Расположива средства се односе на одобрена средства за набавку земљишта која нису утрошена, јер је на основу одлуке Владе Федерације Босне и Херцеговине, земљиште уступљено на кориштењу без плаћања накнаде. Агенција је, у циљу завршетка изградње и опремања објекта, припремила Приједлог одлуке о одобравању средстава за завршетак пројекта изградње и опремања објекта за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавшавање кадрова, чиме се укупна вриједност пројекта увећава за 4 мил. КМ (обезбијеђена средства у оквиру буџета Агенције за 2017. и 2018. годину у износу 3,25 мил. КМ, те планирано издвајање у 2019. години у износу 0,75 мил. КМ).

#### **IV. Приједлог закључака**

Полазећи од напријед наведеног, предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине, да након разматрања Информације о реализовању вишегодишњих пројеката у институцијама Босне и Херцеговине, донесе следеће:

#### **ЗАКЉУЧКЕ**

1. Усваја се Информација о реализовању вишегодишњих пројеката у институцијама Босне и Херцеговине.
2. Задужује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да Информацију са усвојеним закључцима Савјета министара Босне и Херцеговине достави Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
3. Задужује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да припреми Инструкцију о вишегодишњим капиталним пројектима којом ће се прописати сви битни елементи вишегодишњих пројеката, те крајњи рок реализације пројеката у складу са динамиком финансирања истих.







№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
1	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
2	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
3	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
4	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
5	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ

1. Проект «...»  
 2. Проект «...»  
 3. Проект «...»  
 4. Проект «...»  
 5. Проект «...»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	НАИМЕНОВАНИЕ
14.	Линейная водопроводная сеть Исполнение проекта	1871	2,5	2,8								
15.	Автоматизация системы Теплоцентрализованная котельная	8774	20,4	24,1	0,0	1,1	0,2					Средства в размере 1,1 млн. руб. (всего в объеме 8,7 млн) от фонда ЕНУ города Барнаула
16.	Средствозащитная система и системы очистки сточных вод	Целевые средства, не оформлены	23,8	21,8			2,0					Целевые средства от фонда ЕНУ города Барнаула
17.	Автоматизация системы и системы очистки сточных вод	Целевые средства, оформлены	8,2	7,7			0,5					Целевые средства от фонда ЕНУ города Барнаула

14. Линейная водопроводная сеть. Исполнение проекта. Проектная документация утверждена в 2017 году. Работы по устройству водопроводной сети ведутся в соответствии с графиком. Средства от фонда ЕНУ города Барнаула.

15. Автоматизация системы. Теплоцентрализованная котельная. Проектная документация утверждена в 2017 году. Работы по устройству системы ведутся в соответствии с графиком. Средства от фонда ЕНУ города Барнаула.

16. Средствазащитная система и системы очистки сточных вод. Проектная документация утверждена в 2017 году. Работы по устройству системы ведутся в соответствии с графиком. Средства от фонда ЕНУ города Барнаула.

17. Автоматизация системы и системы очистки сточных вод. Проектная документация утверждена в 2017 году. Работы по устройству системы ведутся в соответствии с графиком. Средства от фонда ЕНУ города Барнаула.

18. Средства в размере 1,1 млн. руб. (всего в объеме 8,7 млн) от фонда ЕНУ города Барнаула.

19. Средства в размере 1,1 млн. руб. (всего в объеме 8,7 млн) от фонда ЕНУ города Барнаула.



Broj: 05-07-1-3118-15/18  
Sarajevo, 21. 12. 2018. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH  
- n/r tajniku Ministarstva -  
Trg BiH 1  
71000 Sarajevo

03

BOSNA I HERCEGOVINA  
OPĆINA FINANSIJA  
I TREZORA  
SARAJEVO 359

26.12.2018 3713

PRILIK	03	02-2	8782	26
--------	----	------	------	----

PREDMET: Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

05 wnj

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici održanoj 21. 12. 2018. godine, razmotrilo je Informaciju o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine te u vezi s tim zaključilo:

- usvaja se Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju, s usvojenim zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
- zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi instrukciju o višegodišnjim kapitalnim projektima kojom će se propisati svi bitni elementi višegodišnjih projekata te krajnji rok realizacije projekata u skladu s dinamikom njihovog financiranja.

O zaključku vas informiramo radi njegove provedbe.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- naslovu  
- a/a

GENERALNI TAJNIK  
VIJEĆA MINISTARA BiH  
mr. Robert Vidović