

Bosna i Hercegovina

Босна и Херцеговина



Fond za povratak

Фонд за повратак

Bosnia & Herzegovina
The Return Fund

Broj:01-07-648-1/10
Sarajevo; 26.03.2010.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
SARAJEVO

26.03.2010

Broj predmeta	Broj predmeta	Broj predmeta	Broj predmeta
01-50-1-15-72/10			

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
PREDSTAVNIČKI DOM

PREDMET: Informacija o realizaciji projekata obnove i povratka
Veza Vaš dopis broj:01/0-50-1-15-72/10 od 23.02.2010.godine

U prilogu dopisa dostavljamo Vam tražene podatke o projektima koji su finasirani putem Fonda za povratak BiH tokom 2009. godine.

S poštovanjem,

Prilog:
1.Informacija o realizaciji projekata



FOND ZA POVRATAK BIH

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA OBNOVE I POVRATKA

Sredstva za realizaciju zajedničkih projekata obnove i povratka koje odobrava Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, obezbjeđuje se Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije sredstava za podršku procesu povratka za svaku godinu.

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH odobrila je sljedeće projekte koji su se finasirali iz sredstava Fonda za povratak BiH u 2009. godini:

1. Projekat „Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara i alternativnog smještaja“ (Projekat CEB)

Za ovaj projekat ukupno su obezbjeđena sredstva u iznosu od 23.646.000,00 KM. Realizacija projekta je počela u 2006. godini i odvija se u tri faze u više od 50 opština na području BiH, od kojih je završena prva faza a pri kraju je realizacija i druge faze. Do 31.12.2009. godine realizovana su sredstva u iznosu od 21.018.635,32 KM od čega je u 2009. godini realizovano 2.388.391,72 KM.

2. Projekat „ZP 07“

Obezbjeđena sredstva za ovaj projekat iznose 4.156.408,81 KM. Projekat se realizuje na području 14 opština i Distrikta Brčko i do kraja 2009. godine je realizovano 4.150.685,73 KM od čega 1.571.455,65 KM u 2009. godini.

3. Projekat „Obnova individualnih stambenih jedinica -ZP 08“

Sredstva namijenjena za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u iznosu od 21.800.000,00 KM usmjerena su Distrikt Brčko i 57 identifikovanih prioriternih opština povratka. Relizacija projekta je započela u 2009. godini i do kraja 2009. godine zaključeni su ugovori o izvođenju građevinskih radova u 44 opštine dok su u ostalim opštinama u toku procedure ugovaranja i verifikacija listi korisnika. Finasijska realizacija u 2009. godini iznosi 10.435.793,97 KM.

4. Projekat „Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja 08“

Za ovaj projekat su prvobitno odobrena sredstva u iznosu od 3.621.813,48 KM, dok je 300.000,00 KM odbreno za opštine Bratunac i Srebrenicu kao dodatna sredstva iz projekta „Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja 09“. U toku godine je zaključeno 7 ugovora za izradu projektne dokumentacije, 5 ugovora o izvođenju radova i 2 ugovora o vršenju nadzora nad građenjem, dok finasijska realizacija iznosi 371.790,61 KM.

5. Projekat „Obnove zgrada kolektivnog stanovanja-Kondominijum 08“

Od planiranih 8.000.000,00 KM za ovaj projekat koji se realizuje u 20 prioriternih opština, iznos od 250.000,00 KM je odlukom Komisije, a na zahtjev opštine Olovo, preusmjeren na projekat obnove infrastrukture. Takođe odlukom Komisije iz projekta

Kondominijum 09, opštini B.Krupa dodijeljena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za nastavak projekta Kondominijum 08.

Ukupna realizacija sa 31.12.2009. godine iznosi 6.106.038,24 KM od čega je u 2009. godini realizovano 4.781.038,24 KM.

6. Projekat „Održivi povratak kroz obnovu socijalne i komunalne infrastrukture 08“

Projekat održivog povratka se realizuje na području 2 grada i 47 opština, gdje se implementira ukupno 81 projekat od čega 26 projekata se odnosi na sanaciju vjerskih objekata, 52 na obnovu infrastrukture i 3 projekta koja se odnose na zapošljavanje.

Za ovaj projekat odobrena su sredstva u iznosu od 5.000.000 KM kao i iznos od 250.000,00 KM koji je odlukom Komisije, a na zahtjev opštine Olovo, preusmjeren sa projekta Kondominijum 08, dok su realizovana sredstva u iznosu od 3.787.340,61 KM od čega u 2009. godini iznos od 3.557.340,61 KM.

7. Projekat „Elektrifikacija povratničkih naselja 08“

Realizacija projekat se odvija u 30 prioriternih opština i od planiranih 3.872.906,53 KM za isporuku elektro-materijala i opreme i izvođenje građevinsko-zemljenih radova u 2009. godini je realizovano 2.972.985,30 KM.

8. Projekat „Interventna pomoć održivom povratku 08“

Iznos od 1.540.000,00 KM za interventne potrebe povratnika odlukom Komisije je raspoređen na 182 korisnika u 62 opštine. Finasijska realizacija projekta je počela u 2009. godini i do 31.12.2009. godine ona iznosi 838.218,60KM.

9. Projekat „Obnova individualnih stambenih jedinica povratnika -ZP 09“

Sredstva u iznosu od 20.212.000,00 KM za rekonstrukciju stambenih jedinica povratnika. Projekat se implementira u 72 opštine i do kraja 2009.godine su od strane Komisije verifikovane liste za 19 opština dok su aktivnosti na odabiru i verifikaciji listi korisnika u ostalim opštinama u toku tako da se realizacija ovog projekta očekuje u 2010. godini.

10. Projekat „Održivi povratak kroz obnovu socijalne i komunalne infrastrukture 09“

Ovaj projekat, za koji su odobrena sredstva u iznosu od 8.383.000,00 KM, se implementira u 58 opština i do kraja 2009. godine je ukupno realizovano 4.560.026,09 KM od čega 2.540.000,00 KM za obnovu socijalne infrastrukture i 2.020.056,09 KM za obnovu komunalne infrastrukture.

11. Projekat „Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja 09“

Odlukom Komisije, od 5.159.000,00 KM odobrenih za ovaj projekat, iznos od 2.784.250,00 KM je raspoređen na 112 korisnika sa mjestom boravka na području Federacije BiH, za 53 korisnika sa mjestom boravka na području Republike Srpske iznos od 2.000.000,00 KM i za 15 korisnika sa mjestom boravka na području Brčko Distrikta 375.000,00 KM. Od 2.000.000,00 KM za korisnike sa mjestom boravka na području Republike Srpske iznos od 300.000,00 KM je odobren za opštine Bratunac i Srebrenicu kao dodatna sredstva za podršku projektu raspuštanja kolektivnih centara 08.

U 2009. godini je su realizovana sredstva u iznosu od 455.767,05 KM.

12. Projekat „Obnova stambenih zgrada i stanova u svrhu povratka - Kondominijum 09“

Sredstva u iznosu od 3.960.000,00 KM za obnovu stambenih zgrada i stanova usmjerena su u 11 prioriternih opština i u toku 2009. godine je realizovano 637.388,74 KM.

Kao što je ranije rečeno, odlukom Komisije iz projekta Kondominijum 09, opštini B.Krupa dodijeljena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za nastavak projekta Kondominijum 08.

13. Projekat „Elektrifikacija povratničkih naselja 09“

Od planiranih 5.491.512,00 KM za ovaj projekat , iznos od 4.851.905,47 KM je raspoređen za elektrifikaciju povratničkih naselja u 30 prioriternih opština, od čega je u 2009. godini realizovano 596.924,74 KM.

Iznos od 639.606,53 KM raspoređen na 12 opština kao dodatna sredstva za završetak radova na elektrifikaciji povratničkih naselja u 2008. godini.

14. Projekat „ Povratak izbjeglica-duševnih bolesnika iz Mađarske“ – Jakeš

Na osnovu Sporazuma o prebacivanju sredstava na račun Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prebačen je iznos od 200.000 KM namijenjen za potrebe Zavoda za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika „Jakeš“ čime je završena realizacija ovog projekta.

15. Projekat „Interventne potrebe povratnika 09“

Kad je riječ o projektu Interventne potrebe povratnika za čiju realizaciju je planirano 3.186.788,00 KM udruženih sredstava, odlukom Komisije iz januara 2010. godine definisan je način implementacije ovog projekta, tako da u 2009. godini nije bilo finasijske realizacije po ovom projektu.

16. Projekat“ Podrška projektima nevladinih organizacija“

Za projekat Podrška projektima nevladinih organizacija odluka o raspodjeli sredstava još uvijek nije donesena tako da u 2009. godini nije ni bilo finasijske realizacije.

Detaljne informacije o realizaciji odobrenih projekata po opštinama i izvođačima radova date su Izvještaju o radu Fonda za povratak BiH za period 01.01.-31.12.2009.godine koji ćemo Vam dostaviti nakon usvajanja istog od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Sarajevo, 26.03.2010.g.

